

১.৫

কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
(প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা)
শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
WWW.dife.gov.bd

স্মারক নং- ৪০.০১.০০০০.১০১.৩২.০০১.১৭- ৬০০


তারিখঃ ২১/০৩/২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে “বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান” পরিচালনা।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী ২১-০৩-২০২২ তারিখে সকাল ৯.৩০ টায় “বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান” পরিচালনা করা হবে।

০২। উক্ত “বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান” কার্যক্রমে অত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

যুগ্মমহাপরিদর্শক (সকল)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা



(এ.কে.এম. মানছুরুল হক)
সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

স্মারক নং- ৪০.০১.০০০০.১০১.৩২.০০১.১৭- ৬০০ (৫)

তারিখঃ ২১/০৩/২০২২ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ

- ১) মহাপরিদর্শক স্টাফ অফিসার, মহাপরিদর্শকের দপ্তর, প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক অধিদপ্তর (মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ২) উপমহাপরিদর্শক (সকল), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
- ৩) ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (সকল), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
- ৪) ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা (সকল), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
- ৫) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী (সকল), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
- ৬) অফিস কপি।


(এ.কে.এম. মানছুরুল হক)
সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
(প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা)
শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
WWW.dife.gov.bd


স্মারক নং- ৪০.০১.০০০০.১০১.৩২.০০১.১৭- ৫৭৭

তারিখঃ ১৪/০৩/২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে “স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন”।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সময়ে সময়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন) অনুসরণপূর্বক দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

যুগ্মমহাপরিদর্শক (সকল)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা



(এ.কে.এম. মানিচুরুল হক)
সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

স্মারক নং- ৪০.০১.০০০০.১০১.৩২.০০১.১৭- ৫৭৭(৬)

তারিখঃ ২১/০৩/২০২২ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ

- ১) মহাপরিদর্শক স্টাফ অফিসার, মহাপরিদর্শকের দপ্তর, প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক অধিদপ্তর (মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ২) উপমহাপরিদর্শক (সকল), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
- ৩) ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (সকল), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
- ৪) ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা (সকল), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
- ৫) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী (সকল), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
- ৬) অফিস কপি।


(এ.কে.এম. মানিচুরুল হক)
সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

১.৬

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা,
২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ
প্রতিবেদন দপ্তর/সংস্থায় দাখিল ও স্ব স্ব
ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ



মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ
হোক সবার



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য শাখা

শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি,

বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০.

www.dife.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৬.০০৪.১৭.৭

তারিখ: ২৮ পৌষ ১৪২৮

১২ জানুয়ারি ২০২২

বিষয়: “জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২” অর্থ বছরের ২য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের “জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২”- এর ২য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ’ল।

সংযুক্তি: দুইশত উনসত্তর (২৬৯) পাতা (প্রতিবেদন ০৬ পাতা, প্রমাণক ২৬৩ পাতা)।

১৩-১-২০২২

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ

মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)

ফোন: ০২-৮৩৯১৩৪৮

ফ্যাক্স: ০২-৮৩৯১৪২৫

ইমেইল: ig@dife.gov.bd

সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৬.০০৪.১৭.৭/১(৮)

তারিখ: ২৮ পৌষ ১৪২৮

১২ জানুয়ারি ২০২২

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে-

- ১) অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব), অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- ২) যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন/সাধারণ/সেফটি/স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়
- ৩) উপ মহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৪) সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।)

৫) অফিস কপি



১৩-১-২০২২

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)

দপ্তর/সংস্থার নাম: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়।


২য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১১-২০১২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১১-২০১২						মন্তব্য	
						১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....২২													
১.১ নৈতিকতা কমিটি সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৪	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট/বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	১	১	১			
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	%	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট/বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট/বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	১	১				
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	যুগ্মহাতিপরিদর্শক প্রশাসন ও উন্নয়ন	৮০ জন প্রশিক্ষার্থী	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২০	২৩	২০	২৯	২০		প্রধান কার্যালয়ে বর্তমানে ৯৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত। বদলীজনিত

৯৯

৯৯

কার্যক্রমের নাম	কার্যসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাহ্যিক/স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২								মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান		
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	উপায়স্বয়ংসহায়ক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	০৪ টি ও ৩০/০৯/২১ ৩১/১২/২১ ৩১/০৩/২২ ৩০/০৬/২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ টি ৩০/০৯/২১	১ টি ৩১/১২/২১	১ টি ৩১/০৩/২২	১ টি ৩০/০৬/২২			কর্মসূচি সংযুক্ত: সংযুক্তি-১	
১.৬ জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিবর্তন, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দপ্তর/সংস্থায় দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কর্ম-পরিবর্তন ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	১	তারিখ	শূদ্ধাচার ফোকাল পর্যেন্ট/বিকল্প ফোকাল পর্যেন্ট আইসিটি সেন্স	১৫/০৬/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০২/২২ ১৫/০৪/২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১৫/০৬/২১	১৫/১০/২১	১৫/০২/২২	১৫/০৪/২২				
১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিবর্তন ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের	ফিডব্যাক সভা/ কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	শূদ্ধাচার ফোকাল পর্যেন্ট/বিকল্প ফোকাল পর্যেন্ট কর্মকর্তা	২৫/০৬/২১ ৩১/১০/২১ ৩১/০২/২২ ৩০/০৪/২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২৫/০৬/২১	৩১/১০/২১	৩১/০২/২২	৩০/০৪/২২				




কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২						মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		অর্জিত মান
১. ওপর ফিডব্যাক প্রদান	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১.৮ শূদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	১	তারিখ	শূদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট/বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও আইসিটি সেল	৩০/০৬/২২	লক্ষ্যমাত্রা				৩০/০৬/২২			
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন													
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	৩১/০৭/২১ ৩১/০৫/২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৩১/০৭/২১ ৩১/০৭/২১			৩১/০৫/২২			৩১/০৫/২২ সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা
২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	মহাপরিদর্শক	১০ টি PIC সভা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২ ৩	৩ ৩		২			মোট প্রকল্পের সংখ্যা ০৪ টি (তালিকা সংযুক্ত) মহাপরিদর্শকের সভাপতিত্বে PIC সভা অনুষ্ঠিত হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা কম হতে পারে। সংযুক্তি -২

কার্যক্রমের নাম	কার্যসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২						মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	২	%	প্রকল্প পরিচালক/যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	পঞ্জিভূত
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ	প্রকল্প পরিচালক/যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	-----	অর্জন	-	-	-	-	-	প্রয়োজ্য নয় জুন/২০২১ তারিখের মধ্যে কোন প্রকল্প শেষ হবে না।
৩. শুল্কচাষ সংক্রান্ত এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.....২০ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)												
৩.১ শিশুসহায় নিরসনের জন্য গৃহীত এক বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা ও কেরানীগঞ্জে শিশুসহায় নিরসনের জন্য গৃহীত এক বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরীক্ষিত ও মূল্যায়ন	পরিদর্শন/বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ/উদ্বুদ্ধকরণ/মতবিনিময়	৪	সংখ্যা	যুগ্ম-মহাপরিদর্শক/উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য শাখা), স্বাস্থ্য শাখার পরিবীক্ষণ টিম এবং ২৩ জেলা কার্যালয়ের উপ-মহাপরিদর্শকগণ।	৬	লক্ষ্যমাত্রা	৩	৩				
৩.২ ঢাকার তেজগাঁও এবং ওয়ারী থানায় অবস্থিত অটোমোবাইল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ হতে বুকি পূর্ণ শিশুসহায় নিরসন	পরিদর্শন/বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ/উদ্বুদ্ধকরণ/মতবিনিময়	৪	সংখ্যা	যুগ্ম-মহাপরিদর্শক/উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য শাখা), স্বাস্থ্য শাখার পরিবীক্ষণ টিম এবং ২৩ জেলা	২০ টি কারখানা	লক্ষ্যমাত্রা	৫	৫	৫	২০		পঞ্জিভূত ঢাকার তেজগাঁও এবং ওয়ারী থানায় অবস্থিত ২৫ টি অটোমোবাইল

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২						মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩.৩ ঢাকার সাতার ও আশুলিয়ায় ৫ টি পোশাকশিল্প কারখানাসহ সারা দেশে ৪০০ টি ডে-কেয়ার সেন্টার বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ মোতাবেক চালুকরণ ও পরিবীক্ষণ	পরিদর্শন/ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ/ উদ্ভুক্তকরণ/ মতবিনিময়	৪	%	যুগ্ম- মহাপরিদর্শক/ উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য শাখা), স্বাস্থ্য শাখার পরিবীক্ষণ টিম এবং ২৩ জেলা কার্যালয়ের উপ- মহাপরিদর্শকগণ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০%	৩০%	৫০%	১০০%			পূর্ণিত
						অর্জন	১৬.৭৫%	৬৪.২৫%					সাতার ও আশুলিয়ায় ৫ টি ডে-কেয়ার সেন্টারসহ সারাদেশে ২৫৭ টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন এবং সাতার ও আশুলিয়ায় ০৫ টি পরিদর্শন করা হয়েছে।

কার্যক্রমের নাম	কার্যসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২					মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার		মোট অর্জন
৩.৪ শ্রম আইন ২০০৬ এবং অনুষাঙ্গী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা জেলার মিরপুরে অবস্থিত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন নিশ্চিতকরণ	পরিদর্শন/ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ/ উৎসুকরণ/ মতবিনিময়	৪	%	যুগ্ম- মহাপরিদর্শক/ উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ শাখা), সাধারণ শাখার পরিবীক্ষণ টিম এবং উপ- মহাপরিদর্শক (ঢাকা)	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	পূর্ণিত
৩.৫ শ্রম আইন ২০০৬ এবং এ সংক্রান্ত বিদ্যমান সেবাসরঞ্জীকরণ নির্দেশিকা অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা জেলার আশুলিয়া, গাজিপুর জেলার টাজী, নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা এবং চট্টগ্রাম জেলার নাসিরাবাদে অবস্থিত কারখানার লে-আউট প্লান অনুমোদন নিশ্চিতকরণ	পরিদর্শন/ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ/ উৎসুকরণ/ মতবিনিময়	৪	%	যুগ্ম- মহাপরিদর্শক/ উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি শাখা), সেইফটি শাখার পরিবীক্ষণ টিম এবং উপ- মহাপরিদর্শক (ঢাকা), উপ- মহাপরিদর্শক (গাজিপুর), উপ- মহাপরিদর্শক (নারায়ণগঞ্জ) এবং উপ- মহাপরিদর্শক (চট্টগ্রাম)	১০০%	অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	পূর্ণিত

বিঃদ্র:- কোন ক্রমিকের কার্যক্রম প্রযোজ্য না হলে তার কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

(Signature)
২২/০১/২০২২

আবদুল হক মাহমুদ
সহকারী অতিরিক্ত পরিদর্শক (সাধারণ)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
একতা কল্যাণ, ঢাকা

(Signature)
২২/০১/২০২২

মোঃ মোহেদুল ইসলাম
উপ মহাপরিদর্শক (সাধারণ শাখা)
১ম ও ৩য় কোয়ার্টার মন্তব্যসহ
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
একতা কল্যাণ, ঢাকা

(Signature)
২২/০১/২০২২

মুহম্মদ হোসেন
২২/০১/২০২২



আমাদের সম্পর্কে

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়

আইন ও বিধি

পরিদর্শন কার্যক্রম

শ্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন

আরএমজি রেমিডিয়েশন

কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ গাইডলাইন

জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রোফাইল

OSH বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০৩০

যোগাযোগ

মিডিয়া

মতামত

Text size A A A

Color

C C C C



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সর্বশেষ হাল-নাগাদ: ১৫ জানুয়ারি ২০২২

ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
১৪।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ২য় কোয়ার্টারের অগ্রগতির প্রতিবেদন।	১৩/০১/২০২২
১৩।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ১ম কোয়ার্টারের অগ্রগতির প্রতিবেদন।	১৫/১০/২০২১
১২।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর ৪র্থ কোয়ার্টারের অগ্রগতি ও স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদন।	১৫/০৭/২০২১
১১।	'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১'-এর ৩য় ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক সভার কার্যবিবরণী	১১/০৫/২০২১
১০।	২০২০-২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা' ৩য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ।	১২/০৪/২০২১
৯।	২০২০-২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা' ২য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ।	১৪/০১/২০২১
৮।	'২০২০-২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা' ২য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদনের প্রমাণক সমূহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নোটিস।	১৪/০১/২০২১
৭।	'২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা' ১ম কোয়ার্টারের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রমাণকসহ প্রেরণ।	১৩/১০/২০২০



শেখ হাসিনা, এমপি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিস্তারিত



মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
বেগম মনুজান সুফিয়ান, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বিস্তারিত



সচিব

১.৭

আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-
পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক
প্রদান



মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ
হোক সবার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য শাখা

শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি,
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৬.০০৪.১৭.১৬

তারিখ: ৫ মাঘ ১৪২৮

১৯ জানুয়ারি ২০২২

বিষয়: আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২' -এর ২য় কোয়ার্টারের ফিডব্যাক সভা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২' -এর ২য় কোয়ার্টারের ফিডব্যাক সভা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২০/০১/২০২২ তারিখ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। সভার অনলাইন লিংক যথাসময়ে জানিয়ে দে'য়া হবে।

০২। সভায় 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২' -এর ২য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৯-১-২০২২

মোঃ মেহেদী হাসান উপ মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য শাখা)

ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

ফোন: +৮৮-০২- ৮৩৯১৭২৬

ফ্যাক্স: ০২-৮৩৯১৪২৫

ইমেইল:

healthwing.dife@gmail.com

উপমহাপরিদর্শক (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান
পরিদর্শন অধিদপ্তর।

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৬.০০৪.১৭.১৬/১

তারিখ: ৫ মাঘ ১৪২৮

১৯ জানুয়ারি ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, যুগ্মসচিব, সমন্বয় ও আদালত অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য)।

২) জনাব সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি), স্টাফ অফিসার টু
মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় (মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয়

অবগতির জন্য)।

- ৩) জনাব অনিৰুদ্ধ মহালদার, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা ও শুদ্ধাচার বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়
- ৪) জনাব প্রতিষ্ঠা বড়ুয়া, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
- ৫) জনাব আসলাম উদ্দিন, পিএ টু অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় (অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য) ।
- ৬) মোঃ মোকহেদ আলী, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (স্বাস্থ্য শাখা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়
- ৭) অফিস কপি।



১৯-১-২০২২

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ মহাপরিদর্শক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য শাখা
শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি,
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

বিষয়: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের ২০২১-২২ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত 'ফিডব্যাক' সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
সভার তারিখ : ২০ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ
সভার সময় : বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
সভার স্থান : অনলাইন প্রাটফর্ম (গুগল মিট)
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সূচনা বক্তব্যে সভাপতি বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তিনি লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, শুদ্ধাচার কাঠামো মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনে যথাযথ এবং সুপরিষ্কৃত পরিবীক্ষণের কোন বিকল্প নেই। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপমহাপরিদর্শকগণ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২০২১-২২ এর ২য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন পৃথক পৃথকভাবে সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি সকল কার্যালয়ের অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:


ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।	সভাপতির বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা যথা সময়ে অর্জনে করতে হবে এবং একই সাথে প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে এবং কাঠামোর নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।	ক. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। খ. যথাসময়ে ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ ও ওয়েবসাইটে আপলোড অব্যাহত রাখতে হবে।	উমহাপরিদর্শক (সকল)
২	শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যক্রমসমূহ।	সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব অনিবৃদ্ধ মহালদার, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন, শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ৩নং ক্রমিকে এলাকাভিত্তিক শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত কার্যক্রম, সুনির্দিষ্ট এলাকায় ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনপূর্বক যথাযথ পরিবীক্ষণ, এলাকাভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান ও পে-আউট গ্র্যান অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সভাপতি বলেন, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমসমূহ অতি গুরুত্বপূর্ণ।	শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং যথাযথ প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে।	উমহাপরিদর্শক (সকল)

চলমান পাতা-০২

-২-

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
৩	ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণ।	সভাপতি বলেন, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসহ শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমের দলিলাদি ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করুরি। বিভিন্ন কাঠামোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অন্যতম প্রমাণক হিসাবে ওয়েবসাইট বিবেচিত হয়।	ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক (সকল)

২। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২-৮৩৯১৩৪৮
ফ্যাক্স: ০২-৮৩৯১৪২৫
ইমেইল: ig@dife.gov.bd

নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৪.১৬.০০৩.১৭- ২২২

তারিখ: ১৬ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
৩০ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে।

- ১) জনাব মো: মহিদুর রহমান, যুগ্ম-সচিব, সমন্বয় ও আদালত, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) উপমহাপরিদর্শক (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৩) জনাব সিকদার মোহাম্মাদ হৌহিদুল হাসান, সহকারী মহাপরিদর্শক (স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৪) জনাব অনিরুদ্ধ মহালদার, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা ও শুদ্ধাচার বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৫) জনাব প্রতিষ্ঠা বড়ুয়া, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৬) জনাব আসলাম উদ্দিন, পিএ টু অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় (অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৭) অফিস কপি।


মো: মেহেদী হাসান
উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য শাখা)
ও
শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা,
ফোন: ০২-৮৩৯১৭২৬
ইমেইল: mehedihasan.dife@gmail.com

২.২

প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন
ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
শ্রম ভবন, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
www.dife.gov.bd



মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ
হোক সবার

নম্বর-৪০.০১.০০০০.১০৫.১৪.০০৩.২০-২৪০

তারিখঃ ১৪ চৈত্র ১৪২৮
২৮ মার্চ ২০২২

পিআইসি সভার নোটিশ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)-এর ৫ম সভা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়ের সভাপতিত্বে আগামী ২৯/০৩/২০২২ তারিখ, মঙ্গলবার, দুপুর ১২:০০ ঘটিকায় সরাসরি (শ্রম ভবন, লিফট-১০, মিনি সভাকক্ষ)/ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হবে।

২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সরাসরি/ ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৩। ভার্চুয়াল সভার লিংকঃ জুম আইডি: ৩৫২২৪০২৫১৭ এবং পাসওয়ার্ড: ১২৩৪৫৬।

আলোচ্যসূচী:

- ১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ২। প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত;
- ৩। বিবিধ।

(মোঃ মিজানুর রহমান জনি)

সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও

সদস্য-সচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

মোবাইল-০১৯১১৪০৯৪০৬

ই-মেইলঃ jonydife16@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০ (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ২। সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ৩। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ৪। সদস্য, বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ৫। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ৬। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ (স্বঃ আঃ জনাব কাজী মোঃ ফিরোজ হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পেকু সার্কেল)।
- ৭। যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ৮। উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
- ৯। মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন দিদার, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০।
- ১০। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১। প্রকল্প পরিচালক, “কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশে সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
- ৩। মহাপরিদর্শক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত

অতি জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

“জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ভবন

১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরনি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

নং- ৪০.০১.০০০০.১০৫.০৭.০০৬.১৯-১৩১

তারিখঃ ১৩-০২-২০২২

সভার নোটিশ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর আওতাধীন “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) ১২ তম সভা স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিম্নোক্ত সময়সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

সভার তারিখ : ১৪-০২-২০২২ সময়ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা। (সোমবার)

সভার স্থান : শ্রম ভবনের ১১ম তলায় (লিফট-১০)।

সভাপতি : জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক(অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।


২। সম্মানিত সকল সদস্যগণকে যথাসময়ে সভাতে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে সর্বিনয়ে অনুরোধ জানানো হলো।

আলোচ্যসূচীঃ

ক) প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

খ) প্রকল্পের বাজেট পর্যালোচনা ;

গ) বিবিধ।


(মোঃ আব্দুল আউয়াল)
উপ প্রকল্প পরিচালক
মোবাইল-০১৬১৭১৮৩৬৬০

ইমেইলঃ tarekeee116@gmail.com

বিতরণ : সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দুইজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

২) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

৪) সচিব, বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

৫) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

৬) যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)

৭) প্রকল্প পরিচালক, “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

৮) প্রকল্প পরিচালক, ডিপিএম সেল, এসকেএস টাওয়ার, মহাখালী, ঢাকা (বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও বিস্তারিত তথ্য উপাত্তসহ উপস্থিত থাকার অনুরোধসহ)।

৯) উপ-প্রকল্প পরিচালক, “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

১০) প্রোপাইটর, অনুরাগ ট্রেডার্স ও এরিস্টোক্রাট প্রোপার্টিজ লিমিটেড জেডি (বিশেষ আমন্ত্রণে)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশে সচিবালয়, ঢাকা।

২) মহাপরিদর্শকের স্টাফ অফিসার, মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
“জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ভবন
১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরনি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

নং- ৪০.০১.০০০০.১০৫.০৭.০০৬.১৯-

তারিখঃ ০১-০২-২০২২

সভার নোটিশ

সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর আওতাধীন “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) ১১ তম সভা আহ্বান করা হয়েছে।

সভার তারিখ : ০৬-০২-২০২২ সময়ঃ সকাল ১০:০০

সভার স্থান : শ্রম ভবনের ১১ম তলায় (লিফট-১০)

সভাপতি : জনাব মোঃ নাসিরউদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক(অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

সম্মানিত সদস্যগণকে যথাসময়ে সভাতে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

আলোচ্যসূচীঃ

- ক) প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- খ) প্রকল্পের বাজেট পর্যালোচনা ;
- গ) বিবিধ।

(মোঃ আব্দুল আউয়াল)

উপ-প্রকল্প পরিচালক

মোবাইল-০১৬১৭১৮৩৬৬০

ইমেইল:tarekeee116@gmail.com

বিতরণ : সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

৪) সচিব, বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

৫) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

৬) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭) যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

- ৮) উপসচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯) ডিজি, ডিপিএম সেল, এসকেএস টাওয়ার, মহাখালী, ঢাকা।
- ১০) প্রোপ্রাইটর, অনুরাগ ট্রেডার্স ও এরিস্টোক্রেট প্রোপার্টিজ লিমিটেড জেভি।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১) প্রকল্প পরিচালক, “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
- ২) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশে সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩) মহাপরিদর্শক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রকল্প পরিচালক



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

“জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প

শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

www.dife.gov.bd

বিষয়: “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ১২ তম পিআইসি সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
স্থান : শ্রম ভবনের ১১ তম তলায় (লিফট-১০) [আংশিক ভার্চুয়াল]।
তারিখ : ১৪-০২-২০২২ সময়ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা।
সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

“জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ১২ তম পিআইসি সভায় সময় প্রদানের জন্য সম্মানিত সকল সদস্যকে সভাপতি মহোদয় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানান।

২। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি প্রকল্প। এটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সবচেয়ে অগ্রাধিকার।


৩। তিনি আরো জানান যে, পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখের ২০.০৫.০০০০.৪৩২.১৪.০৬০.২১(অংশ-১)/৪৩ নং স্মারক মারফত জানানো হয়েছে যে, প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি/ সংশোধনের কোন সুযোগ নাই। সে হিসেবে ৩০ জুন, ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করতে হবে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে আজকের এই সভা আহ্বান করা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত সম্মানিত সকল সদস্যের আলোচনার ভিত্তিতে সর্বসম্মত ভাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ হকে উপস্থাপন করা হ’লঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১।	প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা	উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ১টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অনুমোদিত ডিপিপির ডিজাইন অনুযায়ী ভবনগুলির অগ্রগতি নিম্নরূপ। উল্লেখ্য ডিপিপিতে ডিজাইন ও প্রাক্কলনে ভিন্নতা থাকায় ডিজাইনকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। ● মহিলা হোস্টেল: (ভৌত অগ্রগতি ৭৭%) ➤ ৬ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে [ডিজাইন ৬ তলার তবে ব্যয় প্রাক্কলন ৫ তলার]।	১) সেনা কল্যান সংস্থা যথাশীঘ্র বিধিমতে বিল দাখিল করবেন। ২) সেনা কল্যান সংস্থা কর্তৃক বিধিমতে বিল দাখিল হলে তা দ্রুত যাচাই বাতাই করে	১) সেনা কল্যান সংস্থা। ২) প্রকল্প পরিচালক ৩) সেনা কল্যান সংস্থা।

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		<p>➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting খ) Bathroom accessories গ) Door Shutter ঘ) Roof Pavement Tiles ঙ) Main distribution board</p> <p>• পুরুষ হোস্টেল: (ভৌত অগ্রগতি ৭৭%)</p> <p>➤ ৬ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে [ডিজাইন ৬ তলার তবে ব্যয় প্রাক্কলন ৫ তলার]।</p> <p>➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting খ) Bathroom accessories গ) Door Shutter ঘ) Roof Pavement Tiles ঙ) Main distribution board</p> <p>তবে ডিপিপিতে মহিলা হোস্টেল ও পুরুষ হোস্টেলের ব্যয় প্রাক্কলন রয়েছে ৫ তলা বিশিষ্ট ভবনের জন্য।</p> <p>• ওয় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীর কোয়ার্টার: (ভৌত অগ্রগতি ৬৮%)</p> <p>➤ ৬ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে [ডিজাইন ৬ তলার এবং ব্যয় প্রাক্কলনও ৬ তলার]।</p> <p>➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting খ) Bathroom accessories গ) Door Shutter ঘ) Roof Pavement Tiles ঙ) Main distribution board (চ) Window</p> <p>• টিচার্স কোয়ার্টার: (ভৌত অগ্রগতি ৭০%)</p> <p>➤ ৬ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে [ডিজাইন ৬ তলার এবং ব্যয় প্রাক্কলনও ৬ তলার]।</p> <p>➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting খ) Bathroom accessories গ) Door Shutter ঘ) Roof Pavement Tiles ঙ) Main distribution board (চ) Stair Railing</p>	<p>আইনানুগতভাবে বিল প্রদান করতে হবে।</p> <p>৩) ভবন নির্মাণ কাজের পুনঃগতমান অক্ষুন্ন রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে।</p> <p>৪) ডিপিপিতে ডিজাইন ও প্রাক্কলন একেক ভবনের ক্ষেত্রে একেক রকম থাকায় ডিজাইনকে ভিত্তি হিসেবে ধরতে হবে।</p> <p>৫) প্রকল্পের শতভাগ কাজ ৩০-০৬-২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।</p>	

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কারী
১	২	৩	৪	৫
		<ul style="list-style-type: none"> ● ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার: (ভৌত অগ্রগতি ৭০%) <ul style="list-style-type: none"> ➤ ৬ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে [ডিজাইন ৬ তলার এবং ব্যয় প্রাক্কলনও ৬ তলার]। ➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting (খ) Bathroom accessories (গ) Door Shutter (ঘ) Roof Pavement Tiles (ঙ) Main distribution board (চ) Stair Railing ● ব্যাচেলর কোয়ার্টার : (ভৌত অগ্রগতি ৭৫%) <ul style="list-style-type: none"> ➤ ৬ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে [ডিজাইন ৬ তলার এবং ব্যয় প্রাক্কলনও ৬ তলার]। ➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting (খ) Bathroom accessories (গ) Door Shutter (ঘ) Roof Pavement Tiles (ঙ) Main distribution board ● ডাইরেক্টর কোয়ার্টার: (ভৌত অগ্রগতি ৯২%) <ul style="list-style-type: none"> ➤ ২ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে [ডিজাইন ২ তলার এবং ব্যয় প্রাক্কলনও ২ তলার]। ➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting (খ) Bathroom accessories (গ) Door Shutter (ঘ) Roof Pavement Tiles (ঙ) Main distribution board ● ইন্সপেকশন বাংলো: (ভৌত অগ্রগতি ৬৮%) <ul style="list-style-type: none"> ➤ ৩ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে [ডিজাইন ৩ তলার এবং ব্যয় প্রাক্কলনও ৩ তলার]। 		



ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কারী
১	২	৩	৪	৫
		<p>➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting (খ) Bathroom accessories (গ) Door Shutter (ঘ) Roof Pavement Tiles (ঙ) Main distribution board (চ) Thai aluminum work (ছ) Stair Railing</p> <p>▪ একাডেমিক ভবন : (ভৌত অগ্রগতি ৩৩.৫%)</p> <p>➤ ৩ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে [ডিজাইন ৪তলার তবে ব্যয় প্রাক্কলন ৫ তলার]।</p> <p>➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- (ক) Super Structure(4th and 5th floor) (খ) Brick work (গ) Plaster work.(Inside & Out side) (ঘ) Door Frame Fitting (ঙ) Tiles Work (চ) Paint work (inner and out) (ছ) Electrical council wiring. (জ) Plumbing council wiring (ঞ) Electric accessories Fixer Fitting (ট) Bathroom accessories (ঠ) Door Shutter (ন) Roof Pavement Tiles (ত) Main distribution board (থ) Thai aluminum work (দ) Stair Railing</p> <p>তিনি আরও জানান যে, ডিপিপিতে একাডেমিক ভবনের ৪ তলা পর্যন্ত ডিজাইন দেয়া আছে। তবে প্রাক্কলন রয়েছে ৫ম তলার।</p> <p>▪ প্রকল্প এলাকায় প্রিন্সিপাল বাংলো নামে একতলা ভবন বিদ্যমান ছিলো। উক্ত প্রিন্সিপাল বাংলোর ১ তলা ফ্লোর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ভৌত অগ্রগতি ৯২%।</p> <p>বিশেষ আমন্ত্রনে উপস্থিত সেনা কল্যানের নিয়োজিত ঠিকাদার জনাব মোঃ আতিকুর রহমান বলেন যে, সভাতে যে অগ্রগতি দেখানো হয়েছে বাস্তবিক ক্ষেত্রে ভৌত অগ্রগতি আরও বেশি হবে। তিনি বলেন, কাজ চলমান আছে। তাই ভৌত অগ্রগতি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, খুব শীঘ্রই একাডেমিক ভবনের চার তলার ছাদ ঢালাই হবে। তখন ভৌত অগ্রগতি আরও অনেক বেড়ে যাবে। এতে সভাপতি মহোদয়</p>		

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	<p>৩</p> <p>৪</p> <p>৫</p> <p>৬</p> <p>৭</p> <p>৮</p> <p>৯</p> <p>১০</p> <p>১১</p> <p>১২</p> <p>১৩</p> <p>১৪</p> <p>১৫</p> <p>১৬</p> <p>১৭</p> <p>১৮</p> <p>১৯</p> <p>২০</p> <p>২১</p> <p>২২</p> <p>২৩</p> <p>২৪</p> <p>২৫</p> <p>২৬</p> <p>২৭</p> <p>২৮</p> <p>২৯</p> <p>৩০</p> <p>৩১</p> <p>৩২</p> <p>৩৩</p> <p>৩৪</p> <p>৩৫</p> <p>৩৬</p> <p>৩৭</p> <p>৩৮</p> <p>৩৯</p> <p>৪০</p> <p>৪১</p> <p>৪২</p> <p>৪৩</p> <p>৪৪</p> <p>৪৫</p> <p>৪৬</p> <p>৪৭</p> <p>৪৮</p> <p>৪৯</p> <p>৫০</p> <p>৫১</p> <p>৫২</p> <p>৫৩</p> <p>৫৪</p> <p>৫৫</p> <p>৫৬</p> <p>৫৭</p> <p>৫৮</p> <p>৫৯</p> <p>৬০</p> <p>৬১</p> <p>৬২</p> <p>৬৩</p> <p>৬৪</p> <p>৬৫</p> <p>৬৬</p> <p>৬৭</p> <p>৬৮</p> <p>৬৯</p> <p>৭০</p> <p>৭১</p> <p>৭২</p> <p>৭৩</p> <p>৭৪</p> <p>৭৫</p> <p>৭৬</p> <p>৭৭</p> <p>৭৮</p> <p>৭৯</p> <p>৮০</p> <p>৮১</p> <p>৮২</p> <p>৮৩</p> <p>৮৪</p> <p>৮৫</p> <p>৮৬</p> <p>৮৭</p> <p>৮৮</p> <p>৮৯</p> <p>৯০</p> <p>৯১</p> <p>৯২</p> <p>৯৩</p> <p>৯৪</p> <p>৯৫</p> <p>৯৬</p> <p>৯৭</p> <p>৯৮</p> <p>৯৯</p> <p>১০০</p>	৪	৫
		<p>১১</p> <p>১২</p> <p>১৩</p> <p>১৪</p> <p>১৫</p> <p>১৬</p> <p>১৭</p> <p>১৮</p> <p>১৯</p> <p>২০</p> <p>২১</p> <p>২২</p> <p>২৩</p> <p>২৪</p> <p>২৫</p> <p>২৬</p> <p>২৭</p> <p>২৮</p> <p>২৯</p> <p>৩০</p> <p>৩১</p> <p>৩২</p> <p>৩৩</p> <p>৩৪</p> <p>৩৫</p> <p>৩৬</p> <p>৩৭</p> <p>৩৮</p> <p>৩৯</p> <p>৪০</p> <p>৪১</p> <p>৪২</p> <p>৪৩</p> <p>৪৪</p> <p>৪৫</p> <p>৪৬</p> <p>৪৭</p> <p>৪৮</p> <p>৪৯</p> <p>৫০</p> <p>৫১</p> <p>৫২</p> <p>৫৩</p> <p>৫৪</p> <p>৫৫</p> <p>৫৬</p> <p>৫৭</p> <p>৫৮</p> <p>৫৯</p> <p>৬০</p> <p>৬১</p> <p>৬২</p> <p>৬৩</p> <p>৬৪</p> <p>৬৫</p> <p>৬৬</p> <p>৬৭</p> <p>৬৮</p> <p>৬৯</p> <p>৭০</p> <p>৭১</p> <p>৭২</p> <p>৭৩</p> <p>৭৪</p> <p>৭৫</p> <p>৭৬</p> <p>৭৭</p> <p>৭৮</p> <p>৭৯</p> <p>৮০</p> <p>৮১</p> <p>৮২</p> <p>৮৩</p> <p>৮৪</p> <p>৮৫</p> <p>৮৬</p> <p>৮৭</p> <p>৮৮</p> <p>৮৯</p> <p>৯০</p> <p>৯১</p> <p>৯২</p> <p>৯৩</p> <p>৯৪</p> <p>৯৫</p> <p>৯৬</p> <p>৯৭</p> <p>৯৮</p> <p>৯৯</p> <p>১০০</p>		


৩

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	সংস্থা	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		<p>তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ২৮৩.৯০ লক্ষ টাকা;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ব্যাচেলর কোয়ার্টার বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৭৮১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ৪৪৮.০৫ লক্ষ টাকা; ➤ ডাইরেক্টর কোয়ার্টার বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৪৬ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ৯১.৫১ লক্ষ টাকা; ➤ ইমপেকশন বাংলা বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ২৫৭ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ১৩৭.৯৮ লক্ষ টাকা এবং ➤ একাডেমিক ভবন বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৪৮৭৯ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ১৯০৩.৩৩ লক্ষ টাকা। ➤ পূর্ত কাজ বাবদ ডিপিপিতে মোট বরাদ্দ রয়েছে ৯৯৬১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে ৫৩৪৫.৭৪ লক্ষ টাকা। 		
২	প্রকল্পের বাজেট পর্যালোচনা	<p>প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে মোট ১৬৫২৭.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে কিছু কাজের ধরন পরিবর্তন ও পরিবর্তন হয়। ফলে প্রকল্পটির কিছু অংশে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে এবং প্রকল্পটির ব্যয় সংশোধন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব করা হলে গত ২১-১২-২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত PEC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত আরডিপিপি প্রণয়ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮-০৯-২০২১ তারিখের ৪০.০০.০০০০.০২৬.১৪.০৮৮.১৮-২০ নং স্মারকে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ০১(এক) বছর সময় বৃদ্ধি করা হয়। অপরদিকে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২৮-১২-২০২১ তারিখের ৪০.০০.০০০০.০২৮.১৪.০০৩.২১.৩২ নং স্মারকে সংশোধিত ডিপিপি শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত আরডিপিপি বাচাই করা করে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগ কর্তৃক পর্যালোচনা করেন এবং শিল্প ও শক্তি বিভাগ হতে আরডিপিপি পুনরায় প্রেরণ করে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০-০১-২০২১ তারিখের ৪০.০১.০০০০.১০৫.২০.০০৭.২০-২৭ নং স্মারকে সংশোধিত আরডিপিপি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।</p> <p>তবে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের ৩১ জানুয়ারি, ২০২২</p>	<p>ক) প্রকল্পের আবশ্যিক কাজ সমাপ্ত করলে উরিফ ৩০ কোটি টা সংস্থান হবে।</p> <p>খ) প্রকল্পের কিছু অংশ বাদ দিয়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হচ্ছে</p> <p>গ) প্রকল্পের কিছু অংশ বাদ দিয়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হচ্ছে</p> <p>গ) যে সকল আইটেমের জন্য ডিপিপির চেয়ে অধিক মূল্য প্রয়োজন হবে সেসব বিষয়ে MOLE এর অনুমোদন নিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে বাজার দর যাচায়ের</p>	<p>ক) প্রকল্প পরিচালক</p> <p>খ) প্রকল্প পরিচালক</p> <p>গ) প্রকল্প পরিচালক</p>

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		<p>তারিখের ২০.০৫.০০০০.৪৩২.১৪.০৬০.২১(অংশ-১)/৪৩ স্মারক মারফত জানানো হয়েছে যে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি/ সংশোধনের কোন সুযোগ নাই। সে হিসেবে ৩০ জুন, ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করতে হবে। তবে আলোচ্য প্রকল্পটির জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ মাত্র ৩০০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>তিনি আরো জানান, প্রকল্পটির আওতায় ৯ টি ভবনের নির্মাণে অনুমোদিত ডিপিপিতে ৯৯৩১.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন দেয়া আছে, তবে বিস্তারিত ব্যয় প্রাক্কলন যোগ করলে ৯৮২১.৯৩ লক্ষ টাকা হয়। ডিপিপিতে সংযুক্ত ডিজাইন মোতাবেক পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন হয় ৮৯২৭.৮০ লক্ষ টাকা।</p> <p>ডিপিপি জানান ভবন ভিত্তিক ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ</p> <p>মহিলা হোস্টেল: ডিপিপিতে ৬ তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল ভবনের ডিজাইন দেয়া আছে, সেই মোতাবেক ৬ তলা ভবনের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ডিজাইন মোতাবেক পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ [ডিপিপিতে বর্ণিত রোট] অনুযায়ী ৬ তলা বিশিষ্ট ভবনের ব্যয় প্রাক্কলন ৮১৭.৬৫ লক্ষ টাকা। এখন পর্যন্ত মহিলা হোস্টেল বাবদ ৬২৫.৫০ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। হোস্টেলের অসমাপ্ত কাজ পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী সম্পাদনের জন্য আরও ১৯২.০৪ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।</p> <p>পুরুষ হোস্টেল: ডিপিপিতে ৬ তলা বিশিষ্ট পুরুষ হোস্টেল ভবনের ডিজাইন দেয়া আছে, সেই মোতাবেক ৬ তলা ভবনের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ডিজাইন মোতাবেক পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ [ডিপিপিতে বর্ণিত রোট] অনুযায়ী ৬ তলা বিশিষ্ট ভবনের ব্যয় প্রাক্কলন ৮১৭.৬৫ লক্ষ টাকা আছে। এখন পর্যন্ত পুরুষ হোস্টেল বাবদ ৬২৫.৫০ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। হোস্টেলের অসমাপ্ত কাজ পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী সম্পাদনের জন্য আরও ১৯২.০৪ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।</p> <p>৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীর কোয়ার্টার: ডিপিপিতে ৬ তলা বিশিষ্ট কোয়ার্টারের ডিজাইন দেয়া আছে, সেই মোতাবেক ৬ তলা ভবনের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ডিজাইন মোতাবেক পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ [ডিপিপিতে বর্ণিত রোট] অনুযায়ী ৬ তলা বিশিষ্ট ভবনের ব্যয় প্রাক্কলন ৪১৯.৫৯ লক্ষ টাকা। এখন পর্যন্ত এই ভবন নির্মাণ বাবদ ৩৬৪.১৯ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। ভবনটির অসমাপ্ত কাজ</p>	<p>জন্য নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে:</p> <p>১। প্রকল্প পরিচালক-আস্থায়ক</p> <p>২। এসকেএস এর প্রতিনিধি-সদস্য</p> <p>৩। ডিপিপি-সদস্য সচিব।</p> <p>উক্ত কমিটি ৩দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিবেন।</p> <p>তদানুযায়ী পিএসসিতে সিদ্ধান্ত হবে।</p> <p>ঘ) অনুষ্ঠিতব্য পিএসসি সভায় (৩০.০০+৩৩.৮৩)= ৬৩.৮৩ কোটি টাকার খাত ভিত্তিক বিস্তারিত পরিমাণ ও বিভাজন তৈরী পূর্বক উপস্থাপন করতে হবে।</p> <p>ঙ) অসমাপ্ত কাজের জন্য পৃথক একটি প্রকল্প নিতে হবে।</p> <p>চ) পিএসসি এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইটেম ভিত্তিক সমাপ্তযোগ্য কাজ ৩০-০৬-</p>	<p>ঘ) প্রকল্প পরিচালক</p> <p>ঙ) যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং</p> <p>চ) প্রকল্প পরিচালক</p>

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		<p>পিডব্লিউডি রেন্ট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী সম্পাদনের জন্য আরও ৫৫.৪০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।</p> <p>টিচার্স কোয়ার্টার: ডিপিপিতে ৬ তলা বিশিষ্ট টিচার্স কোয়ার্টারের ডিজাইন দেয়া আছে, সেই মোতাবেক ৬ তলা ভবনের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ডিজাইন মোতাবেক পিডব্লিউডি রেন্ট সিডিউল-২০১৮ [ডিপিপিতে বর্ণিত রেন্ট] অনুযায়ী ৬ তলা বিশিষ্ট ভবনের ব্যয় প্রাক্কলন ৪৯০.২১ লক্ষ টাকা। এখন পর্যন্ত এই ভবন নির্মাণ বাবদ ৪৮১.৫৭ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। ভবনটির অসমাপ্ত কাজ পিডব্লিউডি রেন্ট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী সম্পাদনের জন্য আরও ০৮.৬৩ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।</p> <p>ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার: ডিপিপিতে ৬ তলা বিশিষ্ট ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারের ডিজাইন দেয়া আছে, সেই মোতাবেক ৬ তলা ভবনের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ডিজাইন মোতাবেক পিডব্লিউডি রেন্ট সিডিউল-২০১৮ [ডিপিপিতে বর্ণিত রেন্ট] অনুযায়ী ৬ তলা বিশিষ্ট ভবনের ব্যয় প্রাক্কলন ৭০৮.৮৮ লক্ষ টাকা। এখন পর্যন্ত এই ভবন নির্মাণ বাবদ ২৮৩.৯০ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। ভবনটির অসমাপ্ত কাজ পিডব্লিউডি রেন্ট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী সম্পাদনের জন্য আরও ৪২৪.৯৮ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।</p> <p>ব্যাচেলর কোয়ার্টার: ডিপিপিতে ৬ তলা বিশিষ্ট ব্যাচেলর কোয়ার্টারের ডিজাইন দেয়া আছে, সেই মোতাবেক ৬ তলা ভবনের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ডিজাইন মোতাবেক পিডব্লিউডি রেন্ট সিডিউল-২০১৮ [ডিপিপিতে বর্ণিত রেন্ট] অনুযায়ী ৬ তলা বিশিষ্ট ভবনের ব্যয় প্রাক্কলন ৭০০.২৬ লক্ষ টাকা। এখন পর্যন্ত এই ভবন নির্মাণ বাবদ ৪৪৮.০৫ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। ভবনটির অসমাপ্ত কাজ পিডব্লিউডি রেন্ট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী সম্পাদনের জন্য আরও ২৫২.২২ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।</p> <p>ডাইরেক্টর কোয়ার্টার: ডিপিপিতে ২ তলা বিশিষ্ট ডাইরেক্টর কোয়ার্টারের ডিজাইন দেয়া আছে, সেই মোতাবেক ২ তলা ভবনের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ডিজাইন মোতাবেক পিডব্লিউডি রেন্ট সিডিউল-২০১৮ [ডিপিপিতে বর্ণিত রেন্ট] অনুযায়ী ২ তলা বিশিষ্ট ভবনের ব্যয় প্রাক্কলন ১২০.৪৬ লক্ষ টাকা। এখন পর্যন্ত এই ভবন নির্মাণ বাবদ ৯১.৫১ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। ভবনটির অসমাপ্ত কাজ পিডব্লিউডি রেন্ট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী সম্পাদনের জন্য আরও ২৮.৯৫ লক্ষ টাকা</p>	<p>২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করণের জন্য এসকেএস কে অনুরোধ করতে হবে। ছ। কার্যবিবরণীর স্বাক্ষরের সাথে সাথে পিএসসি সভা আহ্বানের জন্য MOLE কে চিঠি দিতে হবে।</p>	<p>ছ) প্রকল্প পরিচালক</p>

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		<p>প্রয়োজন।</p> <p>ইন্সপেকশন বাংলা: ডিপিপিতে ৩ তলা বিশিষ্ট ইন্সপেকশন বাংলার ডিজাইন দেয়া আছে, সেই মোতাবেক ৩ তলা ভবনের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ডিজাইন মোতাবেক পিডব্লিউডি রেট সিডিউল-২০১৮ [ডিপিপিতে বর্ণিত রেট] অনুযায়ী ৩ তলা বিশিষ্ট ভবনের ব্যয় প্রাক্কলন ২৬৩.৭৬ লক্ষ টাকা। এখন পর্যন্ত এই ভবন নির্মাণ বাবদ ১৩৭.৯৮ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। ভবনটির অসমাপ্ত কাজ পিডব্লিউডি রেট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী সম্পাদনের জন্য আরও ১২৫.৭৯ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।</p> <p>একাডেমিক ভবন: ডিপিপিতে ৪ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের ডিজাইন দেয়া আছে, সেই মোতাবেক ৩ তলা ভবনের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ডিজাইন মোতাবেক পিডব্লিউডি রেট সিডিউল-২০১৮ [ডিপিপিতে বর্ণিত রেট] অনুযায়ী ৪ তলা বিশিষ্ট ভবনের ব্যয় প্রাক্কলন ৪০৪২.৭৮ লক্ষ টাকা। এখন পর্যন্ত এই ভবন নির্মাণ বাবদ ১৯০৩.৩৩ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। ভবনটির অসমাপ্ত কাজ পিডব্লিউডি রেট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী সম্পাদনের জন্য আরও ২১৩৯.৪৬ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। উল্লেখ্য এখানে ৫ তলার প্রাক্কলন ডিপিপিতে রয়েছে।</p> <p>এছাড়া অন্যান্য পূর্ত কাজ বাবদ ডিপিপিতে ৬৫৬.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন আছে, তবে পিডব্লিউডি রেট সিডিউল-২০১৮ [ডিপিপিতে বর্ণিত রেট] অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন ৫৪৬.৭৪ লক্ষ টাকা। এখন পর্যন্ত এই ভবন নির্মাণ বাবদ ৩৮৪.২১ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য পূর্ত কাজ সম্পাদনের জন্য আরও ১৬২.৫৩ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।</p> <p>ডিপিডি আরো জানান, উপরোক্ত ৯ টি ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য পূর্ত কাজ সম্পাদনের জন্য ডিজাইন মোতাবেক পিডব্লিউডি রেট সিডিউল-২০১৮ [ডিপিপিতে বর্ণিত রেট] অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন নির্ধারণের জন্য এই প্রকল্পের বর্তমান প্রকল্প পরিচালককে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয় (পরিশিষ্ট-খ)। গঠিত কমিটি পিডব্লিউডি রেট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন প্রনয়ন করেছেন (পরিশিষ্ট-গ)। উক্ত ব্যয় প্রাক্কলনে ৯৯৩১.৬৬ লক্ষ টাকার স্থলে ৮৯২৭.৮০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই এই খাতে ৫৩৪৫.৭৫ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এই খাতে ৩০০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। প্রজেক্টের বাকি মেয়াদে এই খাতে আরও ৭৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।</p>		



ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী																																							
১	২	৩	৪	৫																																							
		<p>শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন বলেন যে, ভৌত অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হলে অতি দ্রুত পেন্ডিং বিল প্রদান করতে হবে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান, অফিস সরঞ্জাম খাতে ডিপিপি অনুযায়ী ২৪২১.৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। ভবন নির্মাণ শেষে সীমিত পরিসরে ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভবনসমূহ ব্যবহার উপযোগী করার নিমিত্ত কিছু অত্যাবশ্যকীয় আইটেমের চাহিদা অপরিবর্তিত রেখে এই খাতে ব্যয় সংশোধন করা হয়েছে। আইটেমগুলো হলোঃ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SL</th> <th>Item</th> <th>Estimation (As per DPP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>২</td> <td>৩</td> </tr> <tr> <td>১</td> <td>Internal Electrification for all Building</td> <td>৬,৯৪,৩২,৫২৫.৭৫</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>850 KVA Electrical sub-station.</td> <td>৮৫,০০,০০০</td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td>750 KVA Generator</td> <td>১,২৫,০০,০০০</td> </tr> <tr> <td>৪</td> <td>Lighting / Surge protection system</td> <td>২০,০০,০০০</td> </tr> <tr> <td>৫</td> <td>Complex security light with post</td> <td>৮৫,০০,০০০</td> </tr> <tr> <td>৬</td> <td>Fire detection and protection system</td> <td>২,০০,০০,০০০</td> </tr> <tr> <td>৭</td> <td>PABX/ Intecom system</td> <td>২৫,০০,০০০</td> </tr> <tr> <td>৮</td> <td>Public Address system</td> <td>১২,০০,০০০</td> </tr> <tr> <td>৯</td> <td>Stage light, Sound system etc</td> <td>৭৫,০০,০০০</td> </tr> <tr> <td>১০</td> <td>Solar PV System (Grid Type)</td> <td>৩৫,০০,০০০</td> </tr> <tr> <td colspan="2">মোট টাকা=</td> <td>১৩৫৬৩২৫২৫.৮</td> </tr> </tbody> </table>	SL	Item	Estimation (As per DPP)	১	২	৩	১	Internal Electrification for all Building	৬,৯৪,৩২,৫২৫.৭৫	২	850 KVA Electrical sub-station.	৮৫,০০,০০০	৩	750 KVA Generator	১,২৫,০০,০০০	৪	Lighting / Surge protection system	২০,০০,০০০	৫	Complex security light with post	৮৫,০০,০০০	৬	Fire detection and protection system	২,০০,০০,০০০	৭	PABX/ Intecom system	২৫,০০,০০০	৮	Public Address system	১২,০০,০০০	৯	Stage light, Sound system etc	৭৫,০০,০০০	১০	Solar PV System (Grid Type)	৩৫,০০,০০০	মোট টাকা=		১৩৫৬৩২৫২৫.৮		
SL	Item	Estimation (As per DPP)																																									
১	২	৩																																									
১	Internal Electrification for all Building	৬,৯৪,৩২,৫২৫.৭৫																																									
২	850 KVA Electrical sub-station.	৮৫,০০,০০০																																									
৩	750 KVA Generator	১,২৫,০০,০০০																																									
৪	Lighting / Surge protection system	২০,০০,০০০																																									
৫	Complex security light with post	৮৫,০০,০০০																																									
৬	Fire detection and protection system	২,০০,০০,০০০																																									
৭	PABX/ Intecom system	২৫,০০,০০০																																									
৮	Public Address system	১২,০০,০০০																																									
৯	Stage light, Sound system etc	৭৫,০০,০০০																																									
১০	Solar PV System (Grid Type)	৩৫,০০,০০০																																									
মোট টাকা=		১৩৫৬৩২৫২৫.৮																																									

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী																																																												
১	২	৩	৪	৫																																																												
		<p>কিছু আইটেমের প্রয়োজনীয়তা যাচাইপূর্বক সেগুলো তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। আইটেমগুলো হলোঃ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SL</th> <th>Item</th> <th>Quantity</th> <th>Estimation (As per DPP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>Projector for class room</td> <td>১৫</td> <td>১৮৭৫০০০</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>C.C Tv, Access control, Signage etc</td> <td>১</td> <td>৬৫০০০০০</td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td>Laser Printer (black & white)</td> <td>২৫</td> <td>৬২৫০০০</td> </tr> <tr> <td>৪</td> <td>Laser Printer (Colour)</td> <td>১৫</td> <td>১২০০০০০</td> </tr> <tr> <td>৫</td> <td>Laptop</td> <td>১০০</td> <td>৭৫০০০০০</td> </tr> <tr> <td>৬</td> <td>Desktop</td> <td>৮০</td> <td>৪০০০০০০</td> </tr> <tr> <td>৭</td> <td>LCD Monitor & Screen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>৮</td> <td>Multimedia projector</td> <td>৩০</td> <td>৩৬০০০০০</td> </tr> <tr> <td>৯</td> <td>Spiral Binding Machine</td> <td>২০</td> <td>৩০০০০০</td> </tr> <tr> <td>১০</td> <td>Handicam Camera</td> <td>৫</td> <td>২৫০০০০</td> </tr> <tr> <td>১১</td> <td>DSLR Camera</td> <td>৫</td> <td>৭৫০০০০</td> </tr> <tr> <td>১২</td> <td>Instrument Career Bag</td> <td>৪০</td> <td>৮০০০০</td> </tr> <tr> <td>১৩</td> <td>IPS</td> <td>৮০</td> <td>৪৮০০০০</td> </tr> <tr> <td></td> <td>মোটঃ</td> <td></td> <td>২৭১৬০০০০</td> </tr> </tbody> </table>	SL	Item	Quantity	Estimation (As per DPP)	১	Projector for class room	১৫	১৮৭৫০০০	২	C.C Tv, Access control, Signage etc	১	৬৫০০০০০	৩	Laser Printer (black & white)	২৫	৬২৫০০০	৪	Laser Printer (Colour)	১৫	১২০০০০০	৫	Laptop	১০০	৭৫০০০০০	৬	Desktop	৮০	৪০০০০০০	৭	LCD Monitor & Screen			৮	Multimedia projector	৩০	৩৬০০০০০	৯	Spiral Binding Machine	২০	৩০০০০০	১০	Handicam Camera	৫	২৫০০০০	১১	DSLR Camera	৫	৭৫০০০০	১২	Instrument Career Bag	৪০	৮০০০০	১৩	IPS	৮০	৪৮০০০০		মোটঃ		২৭১৬০০০০		
SL	Item	Quantity	Estimation (As per DPP)																																																													
১	Projector for class room	১৫	১৮৭৫০০০																																																													
২	C.C Tv, Access control, Signage etc	১	৬৫০০০০০																																																													
৩	Laser Printer (black & white)	২৫	৬২৫০০০																																																													
৪	Laser Printer (Colour)	১৫	১২০০০০০																																																													
৫	Laptop	১০০	৭৫০০০০০																																																													
৬	Desktop	৮০	৪০০০০০০																																																													
৭	LCD Monitor & Screen																																																															
৮	Multimedia projector	৩০	৩৬০০০০০																																																													
৯	Spiral Binding Machine	২০	৩০০০০০																																																													
১০	Handicam Camera	৫	২৫০০০০																																																													
১১	DSLR Camera	৫	৭৫০০০০																																																													
১২	Instrument Career Bag	৪০	৮০০০০																																																													
১৩	IPS	৮০	৪৮০০০০																																																													
	মোটঃ		২৭১৬০০০০																																																													



ক্রমিক ক.নং	বিষয়	আলোচনা					সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কারী																																																																																				
১	২	৩					৪	৫																																																																																				
		কিছু আইটেমের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে সেগুলোর চাহিদা ও একক দর পুনঃনির্ধারন করা হয়েছে। আইটেমগুলো হলোঃ																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>S</th> <th>L</th> <th>Item</th> <th>Q</th> <th>U</th> <th>U</th> <th>E</th> <th>Es</th> <th>ti</th> <th>m</th> <th>at</th> <th>io</th> <th>n</th> <th>Comments</th> </tr> <tr> <th>১</th> <th>২</th> <th>৩</th> <th>৪</th> <th>৫</th> <th>৬</th> <th>৭</th> <th>৮</th> <th>৯</th> <th>১০</th> <th>১১</th> <th>১২</th> <th>১৩</th> <th>১৪</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td></td> <td>Passenger Lift (10 Person)</td> <td>০০</td> <td>n</td> <td>o</td> <td>s</td> <td>০০০০০০০৬</td> <td>০০০০০০০৮</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ডিপিপিতে প্রতিটি লিফট ৬ লক্ষ টাকা করে দাম ধরা ছিলো বর্তমানে তা বাজার দর অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয়েছে।</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td></td> <td>Air Cooler with service cable, control device</td> <td>০১৫</td> <td>t</td> <td>o</td> <td>n</td> <td>০০০০২৫</td> <td>০০০০০০৪৫</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ডিপিপিতে প্রতি টন ১৭২৫০০ টাকা করে দাম ধরা ছিলো বর্তমানে তা বাজার দর অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয়েছে।</td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td></td> <td>10 HP Submersible & Centrifugal pump</td> <td>৩</td> <td>n</td> <td>o</td> <td>s</td> <td>০০০১৬</td> <td>০০০১৭১</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>৪</td> <td></td> <td>Computer & Networkin g</td> <td>২</td> <td>J</td> <td>o</td> <td>b</td> <td>০০০০০১৬</td> <td>০০০০০১৬</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ডিপিপিতে ৫০ লক্ষ টাকা দাম ধরা ছিলো বর্তমানে তা বাজার দর অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয়েছে।</td> </tr> </tbody> </table>					S	L	Item	Q	U	U	E	Es	ti	m	at	io	n	Comments	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১		Passenger Lift (10 Person)	০০	n	o	s	০০০০০০০৬	০০০০০০০৮					ডিপিপিতে প্রতিটি লিফট ৬ লক্ষ টাকা করে দাম ধরা ছিলো বর্তমানে তা বাজার দর অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয়েছে।	২		Air Cooler with service cable, control device	০১৫	t	o	n	০০০০২৫	০০০০০০৪৫					ডিপিপিতে প্রতি টন ১৭২৫০০ টাকা করে দাম ধরা ছিলো বর্তমানে তা বাজার দর অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয়েছে।	৩		10 HP Submersible & Centrifugal pump	৩	n	o	s	০০০১৬	০০০১৭১						৪		Computer & Networkin g	২	J	o	b	০০০০০১৬	০০০০০১৬					ডিপিপিতে ৫০ লক্ষ টাকা দাম ধরা ছিলো বর্তমানে তা বাজার দর অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয়েছে।		
S	L	Item	Q	U	U	E	Es	ti	m	at	io	n	Comments																																																																															
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪																																																																															
১		Passenger Lift (10 Person)	০০	n	o	s	০০০০০০০৬	০০০০০০০৮					ডিপিপিতে প্রতিটি লিফট ৬ লক্ষ টাকা করে দাম ধরা ছিলো বর্তমানে তা বাজার দর অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয়েছে।																																																																															
২		Air Cooler with service cable, control device	০১৫	t	o	n	০০০০২৫	০০০০০০৪৫					ডিপিপিতে প্রতি টন ১৭২৫০০ টাকা করে দাম ধরা ছিলো বর্তমানে তা বাজার দর অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয়েছে।																																																																															
৩		10 HP Submersible & Centrifugal pump	৩	n	o	s	০০০১৬	০০০১৭১																																																																																				
৪		Computer & Networkin g	২	J	o	b	০০০০০১৬	০০০০০১৬					ডিপিপিতে ৫০ লক্ষ টাকা দাম ধরা ছিলো বর্তমানে তা বাজার দর অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয়েছে।																																																																															

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা					সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী											
১	২	৩					৪	৫											
		৫	Photocopier	৯	n o s	১৫০০০০	০০০০০০	ডিপিপিতে ৫০টি ফটোকপিয়ার দাম ধরা ছিলো বর্তমানে তা ২টি প্রস্তাব করা হয়েছে।											
		৬	scanner	৯	n o s	৪০০০০	০০০০০০	ডিপিপিতে ৬০টি স্ক্যানারের দাম ধরা ছিলো বর্তমানে তা ২টি প্রস্তাব করা হয়েছে।											
		৭	Water Filter	০৯	n o s	০০০২০	০০০০২০	ডিপিপিতে ৬০টি ওয়াটার ফিল্টার ছিলো বর্তমানে তা ১০টি প্রস্তাব করা হয়েছে।											
<p>অত্যাৱশ্যক আইটেম অন্তর্ভুক্ত রেখে অফিস সরঞ্জাম খাতে চাহিদা হয় ১৯৪৪.৫৮ লক্ষ টাকা।</p> <p>আসবাবপত্র ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনে ডিপিপি অনুযায়ী ১১৯৪.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন আছে। এই খাতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে।</p> <p>স্যানিটারি ও পানি সরবরাহ খাতে ডিপিপি অনুযায়ী ২০৫.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন আছে। এই খাতে ১৫৮.৬৮ লক্ষ টাকা চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে।</p> <p>ডিপিডি বলেন, মূল ডিপিপির কিছু খাতের ব্যয় পুরোপুরি বাদ দিয়ে প্রকল্পটি সমাপ্তকরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে মোট ৯৫৬.৮৬ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে না। এসকল খাতে ব্যয় বাদ দিতে আইএমইডি'র প্রত্যয়ন প্রয়োজন হবে। আইটেমগুলো নিম্নরূপঃ-</p>																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>অংশের নাম</th> <th>ডিপিপি'র মূল্যমান (টাকা)</th> <th>স্বগক্ষে যুক্তি</th> </tr> <tr> <th>১</th> <th>২</th> <th>৩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মূল বেতন</td> <td>৬৫.৯ লক্ষ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		অংশের নাম	ডিপিপি'র মূল্যমান (টাকা)	স্বগক্ষে যুক্তি	১	২	৩	মূল বেতন	৬৫.৯ লক্ষ								
অংশের নাম	ডিপিপি'র মূল্যমান (টাকা)	স্বগক্ষে যুক্তি																	
১	২	৩																	
মূল বেতন	৬৫.৯ লক্ষ																		


ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা			সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কারী
১	২	৩			৪	৫
		(অফিসার)				
		পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	২০ লক্ষ	প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের গাড়ি ক্রয় করা হয়নি। তাই পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট অঙ্গের ব্যয় বাদ দেওয়া হয়েছে।		
		গ্যাস ও জ্বালানি	৩০ লক্ষ	প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের গাড়ি ক্রয় করা হয়নি। তাই গ্যাস ও জ্বালানি অঙ্গের ব্যয় বাদ দেওয়া হয়েছে।		
		বিদ্যুৎ	৩৩ লক্ষ	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্পের অফিস বিদ্যমান থাকায় বিদ্যুৎ অঙ্গের ব্যয় হবে না।		
		পানি	১৫ লক্ষ	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্পের অফিস বিদ্যমান থাকায় পানি অঙ্গের ব্যয় হবে না।		
		বদলি ব্যয়	২০ লক্ষ	প্রকল্পের বাকি মেয়াদে এই অঙ্গে আর ব্যয় হবে না।		
		টেলিফোন	১০ লক্ষ	প্রকল্প অফিসে আলাদাভাবে ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন সংযোগ নাই। তাই এ অঙ্গে ব্যয় হবে না।		
		ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন	০৫ লক্ষ	প্রকল্প অফিসে আলাদাভাবে টেলিফোন সংযোগ নাই। তাই এ অঙ্গে ব্যয় হবে না।		
		যন্ত্রপাতি ও যানবাহন মেরামত	২০ লক্ষ	প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের গাড়ি ক্রয় করা হয়নি। তাই যন্ত্রপাতি		

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা			সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কারী
১	২	৩			৪	৫
				ও যানবাহন মেরামত অঙ্গের ব্যয় বাদ দেওয়া হয়েছে।		
		আসবাবপত্র মেরামত	২০ লক্ষ	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্পের অফিস বিদ্যমান থাকায় আসবাবপত্র মেরামত অঙ্গের ব্যয় হবে না।		
		কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	২০ লক্ষ	প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়নি। তাই কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম অঙ্গে ব্যয় হবে না।		
		কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	২১.৯৬ লক্ষ	প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়নি। তাই কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম অঙ্গে ব্যয় হবে না।		
		মোটরযান	৬৭৬ লক্ষ	প্রকল্পের বাকি মেয়াদে আর কোন মোটরযান ক্রয়ের পরিকল্পনা রাখা হয়নি। তাই মোটরযান অঙ্গে ব্যয় হবে না।		
		মোট=	৯৫৬.৮৬ লক্ষ			



ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা				সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী																																																																																					
১	২	৩				৪	৫																																																																																					
		<p>উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আইটেম ভিত্তিক অঙ্গের চাহিদার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্রমিক নং</th> <th>অঙ্গের নাম</th> <th>ডিপিপি'র মূল্যমান (লক্ষ টাকা)</th> <th>২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)</th> <th>ইতোমধ্যে ব্যয়/বিল পরিশোধ</th> <th>অতিরিক্ত চাহিদা (লক্ষ টাকা)</th> </tr> <tr> <th>১</th> <th>২</th> <th>৩</th> <th>৪</th> <th>৫</th> <th>৬</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>সম্মানি ও কমিটি ভাতা</td> <td>১৫</td> <td>০</td> <td>৩.৪৮</td> <td>২.০২</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>বৈদেশিক প্রশিক্ষণ</td> <td>৪৮৫.৩</td> <td>০</td> <td>১৩৩.০২</td> <td>১৩১</td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td>স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস</td> <td>১৫</td> <td>৬</td> <td>৬.৫০</td> <td>১</td> </tr> <tr> <td>৪</td> <td>ভ্রমণ ব্যয়</td> <td>৩০</td> <td>২.৫</td> <td>২.২৭</td> <td>৪</td> </tr> <tr> <td>৫</td> <td>প্রচার ও বিজ্ঞাপন</td> <td>২০</td> <td>৩</td> <td>২.৪০</td> <td>৩</td> </tr> <tr> <td>৬</td> <td>আপ্যায়ন ব্যয়</td> <td>২০</td> <td>৪</td> <td>২.৮৭</td> <td>৪</td> </tr> <tr> <td>৭</td> <td>সেনিটেশন</td> <td>২০৫.১৮</td> <td>০</td> <td>০</td> <td>১৫৮.৬৮</td> </tr> <tr> <td>৮</td> <td>অফিস সরঞ্জাম</td> <td>২৪২১.৫৭</td> <td>০</td> <td>০</td> <td>১৮২৪.৬</td> </tr> <tr> <td>৯</td> <td>আসবাবপত্র</td> <td>১১৯৪.৮৩</td> <td>০</td> <td>০</td> <td>৫০০</td> </tr> <tr> <td>১০</td> <td>অফিস ভবন</td> <td>৯৯৩১.৬৬</td> <td>২৮২৭</td> <td>৫৩৪৫.৭৫</td> <td>৭৫৫.০৫</td> </tr> <tr> <td>১১</td> <td>যানবাহন</td> <td>৬৭৬</td> <td>১০২.৫</td> <td>০</td> <td>০</td> </tr> <tr> <td>১২</td> <td>সর্বমোট</td> <td>১৬৫২৭.৮</td> <td>৩০০০</td> <td>৫৪৯৬.২৯</td> <td>৩৩৮৩.৩৫</td> </tr> </tbody> </table>					ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	ডিপিপি'র মূল্যমান (লক্ষ টাকা)	২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ইতোমধ্যে ব্যয়/বিল পরিশোধ	অতিরিক্ত চাহিদা (লক্ষ টাকা)	১	২	৩	৪	৫	৬	১	সম্মানি ও কমিটি ভাতা	১৫	০	৩.৪৮	২.০২	২	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৪৮৫.৩	০	১৩৩.০২	১৩১	৩	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	১৫	৬	৬.৫০	১	৪	ভ্রমণ ব্যয়	৩০	২.৫	২.২৭	৪	৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	২০	৩	২.৪০	৩	৬	আপ্যায়ন ব্যয়	২০	৪	২.৮৭	৪	৭	সেনিটেশন	২০৫.১৮	০	০	১৫৮.৬৮	৮	অফিস সরঞ্জাম	২৪২১.৫৭	০	০	১৮২৪.৬	৯	আসবাবপত্র	১১৯৪.৮৩	০	০	৫০০	১০	অফিস ভবন	৯৯৩১.৬৬	২৮২৭	৫৩৪৫.৭৫	৭৫৫.০৫	১১	যানবাহন	৬৭৬	১০২.৫	০	০	১২	সর্বমোট	১৬৫২৭.৮	৩০০০	৫৪৯৬.২৯	৩৩৮৩.৩৫		
ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	ডিপিপি'র মূল্যমান (লক্ষ টাকা)	২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ইতোমধ্যে ব্যয়/বিল পরিশোধ	অতিরিক্ত চাহিদা (লক্ষ টাকা)																																																																																							
১	২	৩	৪	৫	৬																																																																																							
১	সম্মানি ও কমিটি ভাতা	১৫	০	৩.৪৮	২.০২																																																																																							
২	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৪৮৫.৩	০	১৩৩.০২	১৩১																																																																																							
৩	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	১৫	৬	৬.৫০	১																																																																																							
৪	ভ্রমণ ব্যয়	৩০	২.৫	২.২৭	৪																																																																																							
৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	২০	৩	২.৪০	৩																																																																																							
৬	আপ্যায়ন ব্যয়	২০	৪	২.৮৭	৪																																																																																							
৭	সেনিটেশন	২০৫.১৮	০	০	১৫৮.৬৮																																																																																							
৮	অফিস সরঞ্জাম	২৪২১.৫৭	০	০	১৮২৪.৬																																																																																							
৯	আসবাবপত্র	১১৯৪.৮৩	০	০	৫০০																																																																																							
১০	অফিস ভবন	৯৯৩১.৬৬	২৮২৭	৫৩৪৫.৭৫	৭৫৫.০৫																																																																																							
১১	যানবাহন	৬৭৬	১০২.৫	০	০																																																																																							
১২	সর্বমোট	১৬৫২৭.৮	৩০০০	৫৪৯৬.২৯	৩৩৮৩.৩৫																																																																																							

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কারী
১	২	৩	৪	৫
		<p>৩০ জুন, ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হলে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬২৮০.৮৩ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ২১৫.৫২ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ৬০৬৫.৩১ লক্ষ টাকা) প্রয়োজন। তবে আলোচ্য প্রকল্পটির জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ মাত্র ৩০০০ লক্ষ টাকা। তাই ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অতিরিক্ত ৩৩৮০.৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।</p> <p>সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে সভার সকলের মতামত দিতে অনুরোধ করেন। ২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে অতিরিক্ত ৩৩৮০.৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের ব্যাপারে অর্থ বিভাগ, আইএমইডি, কার্যক্রম বিভাগ, শিল্প ও শক্তি বিভাগ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সদস্যগণ একমত পোষন করেন।</p> <p>বিশেষ আমন্ত্রণে সভায় উপস্থিত ঠিকাদার জনাব আতিকুর রহমান জানান, তিনি ৩০-০৬-২০২২ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন।</p>		


 (মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ)
 মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)

সভাপতি, পিআইসি
 “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা
 এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প

স্মারক নং-৪০.০১.০০০০.১০৫.১৪.০০২.১৯-১৩৯

তারিখ : ০২ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
 ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২২ খ্রি:

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)-

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব সুরাইয়া জাহান, উপসচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।

২) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন, উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।

- ৩)সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব বাবুলাল রবিদাস, উপপ্রধান, কৃষি, শিল্প ও সমন্বয় উইং, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা)
- ৪)সচিব, বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব মোঃ বশীর আহাম্মেদ, সহকারী পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা)
- ৫)সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব তাহেরা হক, উপপ্রধান, পাট ও বস্ত্র উইং, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা)
- ৬)যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব মোঃ আবু কায়েছ আকন্দ, সহকারী সচিব, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা)
- ৭)প্রকল্প পরিচালক, “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
- ৮)প্রকল্প পরিচালক, ডিপিএম সেল, এসকেএস টাওয়ার, মহাখালী, ঢাকা।
- ৯)উপ-প্রকল্প পরিচালক, “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
- ১০)জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, প্রোপ্রাইটার, অনুরাগ ট্রেডার্স, ঢাকা।
- ১১)অফিস কপি।

পরিশিষ্ট-ক

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪
০১	জনাব সুরাইয়া জাহান, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)	ভার্চুয়ালি
০২	জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন, উপসচিব	পরিকল্পনা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	ভার্চুয়ালি
০৩	জনাব বাবুলাল রবিদাস, উপপ্রধান	কৃষি, শিল্প ও সমন্বয় উইং, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা	ভার্চুয়ালি
০৪	জনাব মোঃ বশীর আহাম্মেদ, সহকারী পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা	ভার্চুয়ালি
০৫	জনাব তাহেরা হক, উপপ্রধান	পাট ও বস্ত্র উইং, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা	ভার্চুয়ালি
০৬	জনাব মোঃ আবু কায়েছ আকন্দ, সহকারী সচিব	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা	ভার্চুয়ালি
০৭	ইঞ্জিনিয়ার মেজর মোঃ মাসুম আক্তার জামান, ডিজিএম	ডিপিএম সেল, সেনা কল্যাণ সংস্থা, মহাখালী, ঢাকা।	স্বশরীরে উপস্থিত
০৮	জনাব ফরিদ আহাম্মদ, প্রকল্প পরিচালক	“জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।	স্বশরীরে উপস্থিত
০৯	জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, উপ-প্রকল্প পরিচালক	“জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।	স্বশরীরে উপস্থিত
১০	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, প্রোপ্রাইটার,	অনুরাগ ট্রেডার্স, ঢাকা।	স্বশরীরে উপস্থিত
১১	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, এজিএম	অনুরাগ ট্রেডার্স, ঢাকা।	স্বশরীরে উপস্থিত



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

“জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প

শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

www.dife.gov.bd

বিষয়: ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের ১১ তম পিআইসি সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
স্থান : শ্রম ভবনের ১১ম তলায় (লিফট-১০)।
তারিখ : ০৭-০২-২০২২ সময়ঃ সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের ১১তম পিআইসি সভায় সময় দানের জন্য সম্মানিত সকল সদস্যকে সভাপতি মহোদয়ঃ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানান।

২। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি প্রকল্প, যা শ্রম মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সবচেয়ে অগ্রাধিকার।

৩। তিনি আরো অবহিত করেন যে, পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখের ২০.০৫.০০০০.৪৩২.১৪.০৬০.২১(অংশ-১)/৪৩ নং স্মারক মারফত জানানো হয়েছে যে, প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি/সংশোধনের কোন সুযোগ নাই। সে হিসেবে ৩০ জুন, ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করতে হবে। তাই সময়মত কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে আজকের এই সভা আহ্বান করা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের আলোচনার ভিত্তিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করা হলঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কারী
১	২	৩	৪	৫
১।	প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা	উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ৯টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অনুমোদিত ডিপিপির ডিজাইন অনুযায়ী ভবনগুলির অগ্রগতি নিম্নরূপ ● মহিলা হোস্টেল: (ভৌত অগ্রগতি ৭৭%) ➤ ৬ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting খ) Bathroom accessories গ) Door Shutter ঘ) Roof Pavement Tiles ঙ) Main distribution board	(১) PD কে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি গঠনের চিঠি ইস্যু করতে হবে। (২) কারিগরি কমিটি ১০-০২-২২ তারিখের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন দিবেন।	১) প্রকল্প পরিচালক ২) কারিগরি কমিটি

চলমান পাতা-২

		<ul style="list-style-type: none"> ● পুরুষ হোস্টেল: (ভৌত অগ্রগতি ৭৭%) <ul style="list-style-type: none"> ➤ ৬ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting (খ) Bathroom accessories (গ) Door Shutter (ঘ) Roof Pavement Tiles (ঙ) Main distribution board <p>তবে ডিপিপিতে মহিলা হোস্টেল ও পুরুষ হোস্টেলের ব্যয় প্রাক্কলন রয়েছে ৫ তলা বিশিষ্ট ভবনের জন্য।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীর কোয়ার্টার: (ভৌত অগ্রগতি ৬৮%) <ul style="list-style-type: none"> ➤ ৬ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting (খ) Bathroom accessories (গ) Door Shutter (ঘ) Roof Pavement Tiles (ঙ) Main distribution board (চ) Window ● টিচার্স কোয়ার্টার: (ভৌত অগ্রগতি ৭০%) <ul style="list-style-type: none"> ➤ ৬ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting (খ) Bathroom accessories (গ) Door Shutter (ঘ) Roof Pavement Tiles (ঙ) Main distribution board (চ) Stair Railing ● ফ্যাকাপ্টি কোয়ার্টার: (ভৌত অগ্রগতি ৭০%) <ul style="list-style-type: none"> ➤ ৬ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting (খ) Bathroom accessories (গ) Door Shutter (ঘ) Roof Pavement Tiles (ঙ) Main distribution board (চ) Stair Railing ● ব্যাচেলর কোয়ার্টার : (ভৌত অগ্রগতি ৭৫%) <ul style="list-style-type: none"> ➤ ৬ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting (খ) Bathroom 		
--	--	---	--	--


০২

		<p>accessories (গ) Door Shutter (ঘ) Roof Pavement Tiles (ঙ) Main distribution board</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ডাইরেক্টর কোয়ার্টার: (ভৌত অগ্রগতি ৯২%) <ul style="list-style-type: none"> ➤ ২ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting (খ) Bathroom accessories (গ) Door Shutter (ঘ) Roof Pavement Tiles (ঙ) Main distribution board ● ইন্সপেকশন বাংলো: (ভৌত অগ্রগতি ৬৮%) <ul style="list-style-type: none"> ➤ ৩ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- ক) Electric accessories Fixer Fitting (খ) Bathroom accessories (গ) Door Shutter (ঘ) Roof Pavement Tiles (ঙ) Main distribution board (চ) Thai aluminum work (ছ) Stair Railing ■ একাডেমিক ভবন : (ভৌত অগ্রগতি ৩৩.৫%) <ul style="list-style-type: none"> ➤ ৩ তলা পর্যন্ত সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে ➤ যে সকল কাজ অসমাপ্ত রয়েছে- (ক) Super Structure(4th and 5th floor) (খ) Brick work (গ) Plaster work.(Inside & Out side) (ঘ) Door Frame Fitting (ঙ) Tiles Work (চ) Paint work (inner and out) (ছ) Electrical council wiring. (জ) Plumbing council wiring (ঞ) Electric accessories Fixer Fitting (ট) Bathroom accessories (ঠ) Door Shutter (ন) Roof Pavement Tiles (ড) Main distribution board (থ) Thai aluminum work (দ) Stair Railing <p>ডিপিপিতে একাডেমিক ভবনের ৪ তলা পর্যন্ত ডিজাইন দেয়া আছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ প্রকল্প এলাকায় প্রিন্সিপাল বাংলো নামে একতলা ভবন বিদ্যমান ছিলো। উক্ত প্রিন্সিপাল বাংলোর ১ তলা ফ্লোর 		
--	--	--	--	--

৩



		<p>উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ভৌত অগ্রগতি ৯২%। সভায় উপস্থিত কার্যক্রম বিভাগের উপপ্রধান জনাব বাবুলাল রবিদাস প্রিন্সিপাল বাংলোর নির্মাণ বিষয়ে বলেন যে, ডিপিপিতে ডিজাইন অথবা ব্যয় প্রাক্কলন উল্লেখ না থাকলেও ১ টি ফ্লোর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা উচিত হবে না। আইএমইডি, অর্থবিভাগ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি ডিপিপি বহির্ভূত কোন কাজ করা সমীচীন হবে না মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহোদয়ও এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেন।</p> <p>ভবন ভিত্তিক নিম্নরূপ বিল প্রদান করা হয়েছে:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ মহিলা হোস্টেল বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৭০১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ৬২৫.৫০ লক্ষ টাকা; ➤ পুরুষ হোস্টেল বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৭০১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ৬২৫.৫০ লক্ষ টাকা; ➤ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীর কোয়ার্টার বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৫০৩ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ৩৬৪.১৯ লক্ষ টাকা; ➤ টিচার্স কোয়ার্টার বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৫৩৪ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ৪৮১.৫৬ লক্ষ টাকা; ➤ ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৭৬৮ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ২৮৩.৯০ লক্ষ টাকা; ➤ ব্যাচেলর কোয়ার্টার বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৭৮১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ৪৪৮.০৫ লক্ষ টাকা; ➤ ডাইরেক্টর কোয়ার্টার বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৪৬ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ৯১.৫১ লক্ষ টাকা; ➤ ইন্সপেকশন বাংলো বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ২৫৭ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ১৩৭.৯৮ লক্ষ টাকা এবং ➤ একাডেমিক ভবন বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৪৮৭৯ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ১৯০৩.৩৩ লক্ষ টাকা। 	
--	--	---	--




	<p>➤ পূর্ত কাজ বাবদ ডিপিপিতে মোট বরাদ্দ রয়েছে ৯৯৬১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে ৫৩৪৫.৭৪ লক্ষ টাকা।</p> <p>➤ সভাপতি মহোদয় বিল প্রদানের ক্ষেত্রে ডিপিপি অনুযায়ী পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ মোতাবেক হয়েছে কিনা জানতে চাইলে উপ প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিপিপির ব্যয় প্রাক্কলন হিসেবে বিল প্রদান করা হচ্ছে। তবে, ডিপিপির পৃষ্ঠা নং ৯৮ তে ০৫ আগস্ট, ২০১৮ সালের অনুষ্ঠিত পিইসি সভার ৪.৬ সিদ্ধান্তমতে পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন প্রনয়ন করার কথা থাকলেও ডিপিপিতে তা প্রতিপালন করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, ডিপিপিতে Over Estimate করা আছে। সভাপতি মহোদয় সভার সকল সদস্যগণকে এ বিষয়ে মতামত দিতে অনুরোধ জানান। শিল্প ও শক্তি বিভাগের সিনিয়র সহকারী প্রধান জনাব সাঈদা সাহাদাত জানান যে, পিইসির সিদ্ধান্তমতে পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন অনুসরণ করে বিল প্রদান করা উচিত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপ সচিব জনাব সুরাইয়া জাহান পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী বিল প্রদানের কথা বলেন।</p> <p>তবে বিশেষ আমন্ত্রণে সভায় উপস্থিত ভবন নির্মানকারী ঠিকাদার পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী বিল গ্রহণে তার মতামত দেন যে, বাস্তবতার আলোকে নির্মান খরচ পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ এর চেয়ে বেশি রয়েছে। তাছাড়া, প্রকল্পে নির্মান জটিলতার কারণে আরও অনেক খাতে খরচ হয়ে গেছে।</p> <p>সেনা কল্যাণ সংস্থা হতে কর্নেল মোহাম্মদ আরেফিন তালুকদার ও কর্নেল মেহফুজ ডিপিপির ব্যয় প্রাক্কলন অনুসারে বিল প্রদানে যুক্তিকতা উপস্থাপন করেন। কর্নেল মেহফুজ বলেন, বাজারদর এর সাথে সমন্বয় করে পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ এর সাথে কিছুটা ব্যয় বেশি অন্তর্ভুক্ত রেখে ব্যয় প্রাক্কলন করতে হয়, যে কারণে ডিপিপির ব্যয় প্রাক্কলন পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ হতে বেশি হয়। সেনা কল্যানের কনসাল্টেন্ট ব্রিগেডিয়ার মহি বলেন, নির্মান ব্যয় বর্তমানে অনেক বেশি হওয়াতে পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ এ বিল প্রদান করা হলে ঠিকাদার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তিনি কমিটিকে বাস্তবতার আলোকে মতামত দেবার অনুরোধ জানান।</p>	
--	---	--



	<p>সভাপতি সহ সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ এ প্রেক্ষিতে ডিপিপি ব্যয় প্রাক্কলনের সাথে পিডরিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ এর সামঞ্জস্যতা আনয়নের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। সভার সকল সদস্যগণ এ বিষয়ে ঐকমত হন। তাৎক্ষণিকভাবে প্রকল্প পরিচালককে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী সভায় এ বিষয়ে দিচ্ছান্ত নেয়া হবে।</p>		
<p>প্রকল্পের বাজেট পর্যালোচনা</p>	<p>উপ প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল আউয়াল জানান যে, 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে মোট ১৬৫২৭.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে কিছু কাজের ধরন পরিবর্তন ও পরিবর্তন হয়। ফলে প্রকল্পটির কিছু অংশে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে এবং প্রকল্পটির ব্যয় সংশোধন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব করা হলে গত ২১-১২-২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত PEC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত আরডিপিপি প্রণয়ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়। PEC সভার সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে গত ২৯-০৩-২০২১ এবং ১৩-০৬-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত PIC, ১৮-০৪-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত PSC এবং ১৪-০১-২১ ও ০৮-০৬-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ADP পর্যালোচনা সভায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেনা কল্যাণকে অনুরোধ করা হয়েছিল। তথ্য উপাত্ত পেতে দেরি হবার কারনে এই সময়ের মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮-০৯-২০২১ তারিখের ৪০.০০.০০০০.০২৬.১৪.০৮৮.১৮-২০ নং স্মারকে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ০১(এক) বছর সময় বৃদ্ধি করা হয়।</p> <p>অপরদিকে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২৮-১২-২০২১ তারিখের ৪০.০০.০০০০.০২৮.১৪.০০৩.২১.৩২ নং স্মারকে সংশোধিত ডিপিপি শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত আরডিপিপি যাচাই বাছাই করে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগ মতামত প্রদান করেন। শিল্প ও শক্তি বিভাগ হতে আরডিপিপি পুনরায় সংশোধন করে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০-০১-২০২১ তারিখের ৪০.০১.০০০০.১০৫.২০.০০৭.২০-২৭ নং স্মারকে সংশোধিত আরডিপিপি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।</p>	<p>১) পরবর্তী সভাতে সংশোধিত চাহিদা সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।</p>	



	<p>তবে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখের ২০.০৫.০০০০.৪৩২.১৪.০৬০.২১(অংশ-১)/৪৩ স্মারক মারফত জানানো হয়েছে যে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি/সংশোধনের কোন সুযোগ নাই। সে হিসেবে ৩০ জুন, ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করতে হবে। তবে আলোচ্য প্রকল্পটির জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ মাত্র ৩০০০ লক্ষ টাকা। তিনি আরও জানান যে, ৩০ জুন ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি শেষ করতে চাইলে, সংশোধিত বাজেটে অতিরিক্ত ২৮২৭.৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন [পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী]</p> <p>এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, যে সকল অঙ্গ অত্যাবশ্যিকীয় সে সকল অঙ্গ অবশ্যই রেখে চাহিদার প্রাক্কলন করা উচিত। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়টি সমর্থন করে সভার সকল সদস্যগণের মতামত প্রদান করার অনুরোধ জানান। সভার সদস্যগণ কারগরি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পূর্ত কাজের প্রাক্কলন অনুসরণ করে যুক্তি সংগতভাবে অতিরিক্ত চাহিদা প্রদানের মতামত দেন। সভাপতি মহোদয় আরো বলেন, জুন/২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হলে প্রয়োজনে Working hour বা শিফট বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে তিনি সম্মানিত সকল সদস্যের সহযোগিতা কামনা করেন। সময়ের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায়, পরবর্তী পিআইসি সভাটি আগামী ১৪/২/২০২২ তারিখ সকাল ১০:৩০/১১:০০ টায় হতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, প্রকল্পের কোন অংশ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হলে এক্ষেত্রে সরকারের প্রচলিত সকল বিধি-বিধান অনুসরণ করার জন্য PD-কে অনুরোধ করেন।</p>		
--	---	--	--


 (মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ)
 মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)

ও
সভাপতি, পিআইসি

“জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা
এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প

স্মারক নং-৪০.০১.০০০০.১০৫.১৪.০০২.১৯

তারিখ : ২৭ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২২ খ্রি:

বিতরণ : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৪) সচিব, বাস্তবায়ন, পরীক্ষকণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, গেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৫) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৬) যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, গেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৭) প্রকল্প পরিচালক, "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
- ৮) প্রকল্প পরিচালক, ডিপিএম সেল, এসকেএস টাওয়ার, মহাখালী, ঢাকা।
- ৯) উপ-প্রকল্প পরিচালক, "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
- ১০) প্রোগ্রাইটর, অনুরাগ হেডার্স ও এরিস্টোক্রেট প্রোপার্টিজ লিমিটেড জেডি।

১১.১১.১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
“কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন
ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (১ম সং)” প্রকল্প
শ্রম ভবন, ১০ম তলা, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০

বিষয় : “কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (১ম সং)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
সভার স্থান	: ডাইফ সভাকক্ষে সরাসরি এবং ভার্চুয়াল জুম প্রাটফর্মে।
তারিখ	: ২৯/০৩/২০২২ মঙ্গলবার
সময়	: দুপুর ১২.০০ টা
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-‘ক’।

২। উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিতকরণ পূর্বক আলোচনা শুরু করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানান। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। আলোচনা-১: বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্প পরিচালক শুরুর্তেই প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি সভার সম্মুখে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, চলতি অর্থ বছর ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮১৯.৫৪ লক্ষ টাকা; যা চলতি অর্থ বছরের মোট বরাদ্দের ৩১.৪৩%। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত (ফেব্রুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত) আর্থিক অগ্রগতি মোট ১৩.৯২ কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫.৬৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ১৬.৯৫%। প্রকল্প পরিচালক চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত সকল অর্থ খরচ করা সম্ভব হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন; তবে বিষয়টি ভূমি অধিগ্রহণের অগ্রগতির উপর নির্ভর করছে মর্মেও তিনি উল্লেখ করেন।

বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, বিগত পিআইসি সভার সুপারিশক্রমে ইতোমধ্যে প্রকল্পের ১ম সংশোধন মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং বিগত ০৯/০২/২২ তারিখে ১ম সংশোধন অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকল্প সংশোধনের কাজ অতি দ্রুততম সময়ে প্রক্রিয়াকরণ করে দেওয়ার জন্য তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ১ম সংশোধনের ফলে প্রকল্পের বর্তমান মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে ২৪৪৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নে আপাততঃ কোনো সমস্যা না থাকলেও জমি অধিগ্রহণে ধারণার থেকে বেশি সময় লাগছে কিছু বাস্তব সমস্যার কারণে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে অধিগ্রহণ নীতিমালা অনুযায়ী ট্রেসিং রুথ প্রস্তুত করা নিয়ে।

মুকীগঞ্জের জন্য ইতোমধ্যে পূর্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রস্তাবটি প্রক্রিয়াধীন আছে মর্মে জানা গেছে। এছাড়া যশোর জেলাতেও পূর্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এপ্রিল মাসের প্রথম অর্ধের ভিতরে পাবনা, দিনাজপুর ও সিলেট জেলায়ও পূর্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করা সম্ভব হবে। এ মুহুর্তে ভূমি অধিগ্রহণ এবং শ্রম অধিদপ্তরের জমির ব্যবস্থা করার দিকেই সর্বোচ্চ মনোযোগ প্রদান করা হচ্ছে। ৬টি জেলায় শ্রম অধিদপ্তরের জমিতে জেলা অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি সকল জেলা পরিদর্শন শেষে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, ভূমি অধিগ্রহণের সার্বিক কাজ আরও ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

আলোচনা-২: প্রকল্পের আওতায় শ্রম অধিদপ্তরের মালিকানাধীন জমিতে ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত

প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ডিপিপি অনুযায়ী ৬টি জেলাতে (খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া এবং নরসিংদী) শ্রম অধিদপ্তরের জমিতে এ প্রকল্পের আওতায় জেলা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পের শুরু থেকেই এ

বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়াতে বিগত ২৮/১০/২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি বর্নিত জেলাসমূহ পরিদর্শন করে এবং ২টি সভার মাধ্যমে ইতোমধ্যে সুপারিশমালাসহ একটি প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছে। উক্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশমালা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে অবিলম্বে উক্ত জেলাসমূহে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে। কমিটির মূল সুপারিশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম ও বগুড়াতে অবিলম্বে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা, রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জে ৯/১০ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে তথায় ডাইফের জন্য প্রয়োজনীয় স্পেস সংরক্ষণ করে বাকীটা শ্রম অধিদপ্তরকে প্রদান করা, নরসিংদীতে ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ করা এবং খুলনায় শ্রম অধিদপ্তরের প্রকল্প থেকে ডাইফকে আনুমানিক ৩৩০০০ বর্গফুট স্থান বরাদ্দ করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ডিপিপিতে চট্টগ্রামের জন্য ১১ তলা ভবন নির্মাণের সংস্থান আছে। কিন্তু বিএনবিসি অনুযায়ী ১১ তলা ভবন নির্মাণ করা হলে সেটি 'হাইরাইজ' ভবনের সংজ্ঞাভুক্ত হবে। এতে করে পৃথক সুযোগ সুবিধা ও কমপ্রায়েস অনুসরণ করতে হবে; ফলে একদিকে যেমন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে তেমনি কমপ্রায়েস নিশ্চিত করতে হলে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন পড়বে। এ প্রসঙ্গে স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, বিএনবিসি অনুযায়ী ১০ তলার অধিক ভবন নির্মাণ করতে গেলে আলাদা ধরনের কমপ্রায়েস নিশ্চিত করতে হবে। ডাইফ যদি উপযোগি মনে করে তবে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করাই সুবিধাজনক হবে, তথাপি ১০ তলা ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও সিড়ি ও লিফটের সংস্থানসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং নতুন নকশা করা প্রয়োজন; কারণ ৬ তলা ও ১০ তলা ভবন একই নকশাতে করা সম্ভব নয় এবং সেটা দেখতেও সুন্দর হবেনা। সেক্ষেত্রে প্লীষ এরিয়া কম বেশি করা যায় কিনা সে বিষয়ে তিনি সভায় জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক বলেন মূল কাঠামোগত নকশা এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরের পরিমাপ বা প্লীষ এরিয়া পরিবর্তন অর্থাৎ ভবনের নকশা পরিবর্তন। ডিপিপিতে অনুমোদিত মূল কাঠামোগত নকশা ও প্রাক্কলন ডিপিপি সংশোধন বাস্তব পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। তবে মূল কাঠামোগত নকশা অর্থাৎ গ্রাউন্ড ফ্লোরের প্লীষ এরিয়া পরিবর্তন না করে সরকারী বিধি বিধান অনুসরণের প্রয়োজনে ভবনের অভ্যন্তরীণ স্পেস ইউটিলাইজেশন পরিবর্তন করা হলে তা নকশা পরিবর্তনের সংজ্ঞাভুক্ত হবেনা। নতুন করে ভবনের কাঠামোগত নকশা করতে হলে ডিপিপি পুনরায় সংশোধন ব্যতিরেকে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা যাবেনা। এর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে আরও ধীর গতির সৃষ্টি হবে। চট্টগ্রাম ও বগুড়াতে অবিলম্বে ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা প্রয়োজন মর্মেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। সেক্ষেত্রে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা হলে ডাইফের চট্টগ্রাম কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনাতে কোনো সমস্যা হবে কিনা তা জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক এর উত্তরে বলেন যে, পিডব্লিউডি'র অস্পষ্টতার কারণে ডিপিপিতে ১১ তলা ভবনের প্রাক্কলন প্রদান করা হলেও সে প্রাক্কলন অনুসরণ করে বিএনবিসি অনুযায়ী ১১ তলা "হাইরাইজ" ভবন নির্মাণ সম্ভব নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। চট্টগ্রামের জনবল কাঠামো ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনাতে প্লীষ এরিয়া ঠিক রেখে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা হলে আপাততঃ কোনো সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই মর্মেও প্রতীয়মান হয়। এছাড়া চট্টগ্রামে যে ভূমি পাওয়া গেছে তাতে ভবনের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। কেননা তাতে শ্রম অধিদপ্তরের বিদ্যমান ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জে একই প্ল্যান ব্যবহার করা সম্ভব হবে। পিডব্লিউডি'র প্রতিনিধি বলেন যে, ডিপিপিতে ১১ তলা ভবনের যে প্রাক্কলন দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে ১১ তলা ভবন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একইসাথে সাম্প্রতিককালে সকল নির্মাণ সামগ্রীর অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে দরপত্র আহ্বান করা হলেও ঠিকাদার পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তিনিও প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত করা ও ব্যয় বৃদ্ধি না করে এবং মূল কাঠামোগত নকশা বা নীচ তলার প্লীষ এরিয়া ঠিক রেখে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সভাপতি চট্টগ্রামের বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো পর্যালোচনা করে স্পেস ইউটিলাইজেশন প্ল্যান পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক ও স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান। সভায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে চট্টগ্রামে নীচ তলার প্লীষ এরিয়া পরিবর্তন না করে ১১ তলার পরিবর্তে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা এবং অবিলম্বে ডিপিপি অনুসরণ করে স্পেস ইউটিলাইজেশন প্ল্যান ও ফিনিশ নকশা এবং ফিনিশ শিডিউল চূড়ান্ত করার জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে পত্র প্রদানের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা-৩: প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের জন্য বর্তমানে যে জনবলের সংস্থান রয়েছে তা পুরোটাই অতিরিক্ত দায়িত্বের মাধ্যমে। ডাইফ নিয়মিত কাঠামোতে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় প্রকল্পের জন্য জনবল প্রদান করা যাচ্ছেনা। জনবল না থাকতে প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বর্তমানে আর সম্ভব হচ্ছেনা। প্রকল্পের জনবল অতিরিক্ত দায়িত্বের পরিবর্তে প্রথম শ্রেণির পদে শ্রেণণের মাধ্যমে এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ কমিটি বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করার নিমিত্তে পিআইসি কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন। সভাপতি জানান যে, ডাইফ জনবলের তীব্র ঘাটতি রয়েছে বিধায় প্রকল্পে জনবল প্রদান করা সম্ভব নয়। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি জানান, প্রকল্প পরিচালনার স্বার্থে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে যদি জনবলের সংখ্যায় বা নিয়োগ পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর অর্থ বিভাগের বিবেচনার

জন্য অনুরোধ জানালে সেটি বিবেচনা করার সুযোগ আছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনাতে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনে জনবলের পরিমাণ ও নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন করে অর্থ বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

আলোচনা-৪: প্রকল্পের আওতায় গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ত


প্রকল্প পরিচালক সভায় ব্যাখ্যা করেন যে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত জীপ এখনও কেন ক্রয় করা হয়নি। তিনি জানান যে, প্রকল্পটি ১৯ জেলায় বিস্তৃত এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের গুনগতমান ও ভূমি অধিগ্রহণ কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য ভালো গাড়ী না থাকলে খুবই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে একটি ভাড়া করা মাইক্রোবাস দিয়ে প্রকল্প দপ্তরের কাজ এবং মাঠ পরিদর্শনের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। মাইক্রোবাস হাইওয়েতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত নয় এবং প্রকল্প পরিচালক ইতোমধ্যে দুইবার দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছেন এবং বেশ আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে ভালো জীপ গাড়ী ক্রয় অতীব প্রয়োজন। কিন্তু প্রকল্পের অনুকূলে বিগত অর্থবছরে এবং চলতি অর্থবছরে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় এখনও পর্যন্ত গাড়ী ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। চলতি অর্থ বছরে গাড়ী ক্রয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকলেও এখনও পর্যন্ত গাড়ী ক্রয় না করে অপেক্ষা করার কারণ হলো ভূমি অধিগ্রহণের সম্ভাব্য ব্যয় নির্বাহ। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে চাহিদাপত্র পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ স্থানান্তরের বিধান রয়েছে। চলতি অর্থবছরে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৮.৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। অন্যদিকে অন্ততঃ দুইটি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য যে কোনো সময়ে অর্থ স্থানান্তরের অনুরোধ আসতে পারে। সুতরাং এ মুহুর্তে গাড়ী ক্রয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ৭৫.০০ লক্ষ টাকা সংরক্ষিত রাখা যৌক্তিক হবে। সভাপতি, এ পর্যায়ে জানতে চান গাড়ী ক্রয়ের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরিত হয়েছে কি না? প্রকল্প পরিচালক প্রস্তাব প্রেরিত না হলেও এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে কথা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি প্রকল্পের মেয়াদ আর কতদিন বাকী আছে সে বিষয়ে জানতে চান এবং বলেন যে প্রকল্পের মেয়াদ যদি এই ডিসেম্বরে শেষ হয়ে যায় তাহলে গাড়ী ক্রয়ের অনুমোদন পাওয়া কঠিন হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ ১ম সংশোধনে যদিও ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে, তথাপি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবেচনায় ২০২৪ সালের ৩০ জুনের আগে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সভায় এ বিষয়ে আলোচনা শেষে অবিলম্বে গাড়ী ক্রয়ের অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ এবং চলতি অর্থ বছরে সম্ভব না হলে আগামী অর্থ বছরের শুরুর্তে গাড়ী ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি অনুরোধ জানান।

সভায় উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৪। সিদ্ধান্তঃ

- ক. ছয় জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
- খ. শ্রম অধিদপ্তরের জমিতে ডাইফ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে ভবন নির্মাণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উক্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা, নরসিংদীতে ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ডাইফ ভবন নির্মাণ করা, খুলনায় শ্রম অধিদপ্তরের প্রকল্পের মাধ্যমে ডাইফ ভবন নির্মাণ করা এবং বগুড়ায় ছয় তলা ভবন নির্মাণ করার বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে এ সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে;
- গ. প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দ্রুত করা, প্রাপ্ত ভূমির সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করা এবং ব্যয় বৃদ্ধি না করার স্বার্থে বিএনবিসিতে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'হাইরাইজ ভবন' এ অতিরিক্ত কমপ্ল্যামেন্ট অনুসরণের বাধ্যবাধকতা পরিহার করার জন্য অপরিবর্তিত রেখে অর্থাৎ মূল কাঠামোগত নকশা এবং নীচ তলার প্লীঙ্ক এরিয়া অপরিবর্তিত রেখে চট্টগ্রামের ডাইফ ভবনটি ১১ তলার স্থলে ১০ তলা নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১০ তলা ভবনের স্পেস ইউটিলাইজেশ প্ল্যান সহ ফিনিশ নকশা এবং ফিনিশ শিডিউল চূড়ান্ত করার জন্য অবিলম্বে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানাতে হবে। ঐ একই ডিজাইন পরবর্তীতে রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ব্যবহার করা যেতে পারে;
- ঘ. প্রকল্পের জন্য ইতোপূর্বে অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো ও নিয়োগ পদ্ধতি 'অতিরিক্ত দায়িত্ব' এর পরিবর্তে প্ৰেশণ ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের প্রস্তাবনা অবিলম্বে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
- ঙ. গাড়ী ক্রয়ের জন্য অবিলম্বে অর্থ বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং সম্ভব হলে চলতি বছর বা আগামী অর্থ বছরের শুরুর্তেই প্রকল্পের আওতায় ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত জীপ ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।


(মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ও

সভাপতি

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি,

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ জেলা কার্যালয়

স্থাপন প্রকল্প (১ম সং)।

২.৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২০২১-২২ অর্থবছরের ৩য় কোয়ার্টারে (জানুয়ারি- মার্চ, ২০২২) প্রকল্পসমূহের এডিপি অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	৩য় কোয়ার্টারে বরাদ্দ	৩য় কোয়ার্টারে ব্যয়	৩য় কোয়ার্টারে আর্থিক অগ্রগতি (%)
১	নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার অবকাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ প্রকল্প।	৪১৯.৫৮	৪১২.৫৬	৯৮.৩৩



৩০.০৩.২০২২

আব্দুল মুমিন
সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি)
কলাকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
আইডি নং-৪০৮, প্রধান কার্যালয়
পত্নী ১৭ কর্মসিহস্তান মন্ত্রণালয়

২০২১-২২ অর্থবছরের ৩য় কোয়ার্টারে (জানুয়ারি- মার্চ, ২০২২) প্রকল্পসমূহের এডিপি অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	৩য় কোয়ার্টারে বরাদ্দ সহ মোট অব্যয়িত	৩য় কোয়ার্টারে ব্যয়	৩য় কোয়ার্টারে আর্থিক অগ্রগতি (%)
১	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	১১৪১.০৯	৭৭৮.১৫	৬৮.১৯%


08/08/22
ড. ইমতিয়াজ মাহমুদ
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প
দপ্তর, কলকাতা-৭০

২০২১-২২ অর্থবছরের ৩য় কোয়ার্টারে (জানুয়ারি- মার্চ, ২০২২) প্রকল্পসমূহের এডিপি অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	৩য় কোয়ার্টারে বরাদ্দ	৩য় কোয়ার্টারে ব্যয়	৩য় কোয়ার্টারে আর্থিক অগ্রগতি (%)
১	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (NOHSTRI) স্থাপন প্রকল্প	২৬৮৫	৮৬০	৬০.২১%

Amul 08/08/22

মোঃ আব্দুল আজিজ
উপ-প্রকল্প পরিচালক
NOHSRTI প্রকল্প, DIFE